

## 2018年5月集中式饮用水水源地环境问题清单清理整治进展情况统计表

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	昆明市阳宗海风景名胜区	白羊山水库	二级保护区有2666亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜使用量	完成进度50%，正在开展保护区内小流域治理和沷肥池建设	未完成	
2	昆明市西山区	明朗水库	一级保护区有2家餐馆，未关停	完成进度30%，已对餐馆进行调查立案	未完成	
3	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区2家餐馆，未关停	完成进度30%，已对餐馆进行调查立案	未完成	
4	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有西北绕城高速穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池，未设立标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
5	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有农业种植188.83亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
6	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊230只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
7	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊180只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
8	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊226只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
9	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊126只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
10	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户，养殖山羊135只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
11	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户山羊散养户，养殖山羊236只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
12	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户规模化养殖，养殖梅花鹿406只，未关停、取缔或搬迁	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
13	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有白眉社区和大兴社区，未完善两污收集处理设施	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
14	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有农业种植面积356亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
15	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有3个居民小组，共有户数226户，人口639人，未完善两污收集处理设施	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
16	昆明市东川区	大菜园	二级保护区涉及岩脚村2个村民小组，共830人，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，已完成整改方案编制，生活废水氧化塘建设结合农村沼气池建设等已经完成总建设量10%；结合地质灾害居民搬迁工作，二级保护区内居民已搬迁10%	未完成	
17	昆明市东川区	大菜园	二级保护区有进村道路一条，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志等	完成总进度5%，正在开展整治前期工作，制定整治方案	未完成	
18	昆明市东川区	大菜园	二级保护区农业种植有30亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度10%，已完成大菜园饮用水源地保护实施方案编制，于2018年5月3日实施整改工作。将核桃林、蔬菜套种农业种植结构进行调整，已完成种植调整工作量10%	未完成	
19	昆明市东川区	大菜园	一级保护区界标界桩设置不完善	完成进度30%，已完成整改工作计划编制。已有30%界桩界标进行树立	未完成	
20	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有农业种植约5150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度20%，已完成实施测土配方土壤取样	未完成	
21	昆明市晋宁县	双龙水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度50%，针对跨越铁锁河（双龙水库入库河流）宝峰村2号桥，设置了桥面径流收集系统，防范危险品泄漏事故	未完成	
22	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有小河口村、上铁锁村和下铁锁村的村庄面源污染，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，正在建设污水处理设施、安排河道管理人员、保洁人员，拟新建农药袋、瓶收集池	未完成	
23	昆明市晋宁县	双龙水库	一级保护区内有农业种植约280亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	
24	昆明市晋宁县	洛武河水库	一级保护区内有农业种植约60亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度5%，正在开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
25	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有农业种植约300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度20%，已完成实施测土配方土壤取样	未完成	
26	昆明市晋宁县	洛武河水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，在路两侧设置了加强型防撞护栏	未完成	
27	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有青龙村，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，正在建设污水处理设施、安排河道管理人员、保洁人员，拟新建农药袋、瓶收集池	未完成	
28	昆明市富民县	拖担水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度10%，完成一源一策整治方案编制	未完成	
29	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	二级保护区内8个村庄均存在农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量农村环境综合整治环保基础设施不完善	完成进度5%，二级保护区内的农村环境综合整治施工方案已经编制完成。	未完成	
30	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	北召公路穿越二级保护区，保护区范围内有2000米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	完成进度5%，正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源保护区划定调整文件，依法依规调整保护区，目前编制经费已经拨款到石林县水务局	未完成	
31	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	九石头阿旅游专线穿越二级保护区，保护区范围内有3000米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	完成进度5%，正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源保护区划定调整文件，依法依规调整保护区，目前编制经费已经拨款到石林县水务局	未完成	
32	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	南昆铁路穿越二级保护区，保护区范围内有600米，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等，将依法依规调整保护区	完成进度5%，正在开展招标工作，委托有资质机构编制水源保护区划定调整文件，依法依规调整保护区，目前编制经费已经拨款到石林县水务局	未完成	
33	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有4个自然村，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，结合“七改三清”，正在对4个自然村进行卫生厕所改造及“改圈”工作。	未完成	
34	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有农业种植，面积共5亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度10%，正在开展测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术培训及推广	未完成	
35	昆明市安宁市	车木河水库	安宁八街街道至晋宁双河乡乡道一条穿越车木河水库一级保护区，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，禁止载危化品车辆进入保护区标示已经设置完成，人工检查点设置完成，共设两个检查点，4名检查工作人员。	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
36	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区内嵩明县东村村委会有农业种植885亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，嵩明县农林局已完成种植区域885亩农田土壤的测土配方施肥工作，推广商品有机肥20吨，开展农户施肥培训1期，完成土壤样采集3个，建立长期监测点1个	已完成	
37	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区有嵩明县东村村委管辖8个村民小组，未完善两污收集处理设施	已完成进度30%，已编制完成《嵩明县嵩阳街道办东村片区农村环境综合整治项目实施方案》，并完成项目的招投标工作，正在进行垃圾斗比价采购	未完成	
38	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区有农户居住，共250户1112人，可能污染水源，将依法申请撤销该备用水源	完成进度100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请（2018）5号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于2018年2月12日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复（2018）3号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	
39	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区内存在农业面源污染，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
40	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区有农户居住，未完善两污收集处理设施，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
41	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区内存在农业面源污染，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
42	昭通市威信县	扎西水库	二级保护区涉及威信县扎西镇小坝村民小组共49户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成整改进度10%，二级保护区内49家村民的生产生活污水处理工程（引污工程）已完成招标工作	未完成	
43	昭通市威信县	回凤水库	二级保护区涉及威信县扎西镇巷沟村民小组共35户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成整改进度5%，二级保护区内35户村民的生活垃圾和生活污水排放情况已调查完成，形成了调查报告	未完成	
44	昭通市威信县	桂香沟水库	二级保护区涉及威信县扎西镇构林村民小组共40户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成整改进度15%，二级保护区内40户村民的生活垃圾和生活污水排放情况已调查完成，形成调查报告	未完成	
45	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区20户居民居住，可能污染水源	完成进度5%，1月份召开了现场办公会，组织人员对群众搬迁意愿进行了摸排，并讲解了水源地保护相关政策，待8月份水田新区棚户区改造项目完工分房后，搬迁一级保护区内20户农户	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
46	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区内有农业种植120亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度66.6%，1月份组织召开了群众会，讲解了水源地保护相关政策，对一级保护区内土地进行流转，现已流转土地53280平米，剩余土地正在流转中	未完成	
47	昭通市永善县	云荞水库	一级保护区隔离网破损、水库大坝有行人来往通行、警示标志、标牌内容不规范	完成进度约76%，已锁闭大坝铁门禁止行人在水库大坝来往通行，规范完善警示标志、标牌进度80%，修复一级保护区破损隔离网进度50%	未完成	
48	昭通市绥江县	铜厂水源地	在一级饮用水源保护区内有213国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，213国道改造工程目前已完成总体工程的58.6%，预计2018年11月底全部完工，工程完工后立即设置醒目警示标志	未完成	
49	昭通市绥江县	铜厂水源地	在二级饮用水源保护区内有213国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度30%，213国道改造工程目前已完成总体工程的58.6%，预计2018年11月底全部完工，工程完工后立即实施醒目警示标志	未完成	
50	昭通市绥江县	铜厂水源地	二级保护区有农业种植499亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，已由绥江县农业局制定整治方案并指导实施	未完成	
51	昭通市绥江县	铜厂水源地	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度30%，已由绥江县住建局制定方案，待213国道改造工程结束后，立即组织实施	未完成	
52	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在一级保护区内有一段乡村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度40%，已由绥江县环保局牵头实施罗汉坪水库水源地环境综合整治项目，目前已进入项目招标阶段，预计2018年5月底破土动工	未完成	
53	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在二级保护区内有一条至盐津串丝乡村公路穿越，未设立警示标志	完成进度100%，已在二级保护区内设立了醒目的警示标志	已完成	
54	昭通市绥江县	罗汉坪水库	二级保护区有农业种植449亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，已由绥江县农业局制定整治方案并指导实施	未完成	
55	昭通市绥江县	罗汉坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度40%，已由绥江县环保局牵头实施罗汉坪水库水源地环境综合整治项目，目前已进入项目招标阶段，预计2018年5月底破土动工	未完成	
56	曲靖市马龙县	黄草坪水库	一级保护区范围内耕地21亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度90%，进行了产业结构调整、发展有机农业、控制化肥农药使用量、发展绿色保护、加强秸秆综合利用和农膜的回收利用率。下步形成长效机制措施	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
57	曲靖市马龙县	黄草坪水库	一级保护区内建有一个村庄（黄草坪村），共有4户19人，可能污染水源	完成进度30%，结合扶贫（异地）搬迁，列入重要议事日程，2018年4月2日库区普柴和秧田冲移民新村项目可研报告曲靖市移民开发局以曲移民发〔2018〕20号批复，因黄草坪村无行政村名一并列入移民搬迁范围，初设报告已编制报省市移民开发局待批复。现开展了入户动员搬迁工作	未完成	
58	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内普七村农业种植635亩，秧田冲村农业种植723亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度90%，进行了产业结构调整、发展有机农业、控制化肥农药使用量、发展绿色保护、加强秸秆综合利用和农膜的回收利用。下步形成长效机制措施	未完成	
59	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内建有两个村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度90%，国土部门组织对违章建设进行了清理、住建部门认真开展好人居环境提升工作。及强化对村庄污水和垃圾的收集处理	未完成	
60	曲靖市马龙县	黄草坪水库	二级保护区内马龙县普七村和秧田冲村村建成的两污处理设施运行管理不到位	完成进度100%，纳章镇党委政府已组织对建成的村庄污水收集池及沉砂池进行了清淤处理，及对水源地和村庄周围生活垃圾进行清理清捡处理，产生的垃圾严格按照环境保护要求进行无害处理。确保污水收集池及沉砂池长期正常运行	已完成	
61	曲靖市宣威市	偏桥水库	二级保护区内偏桥水库周边涉及有5个村，未完善两污收集处理设施	完成进度30%，已完成偏桥水库生活面源污染治理方案文本编制。	未完成	
62	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内罗平县九龙石料厂，为产生粉尘的建设项目，未关闭，将按照非煤矿山转型升级相关要求关闭	完成进度30%，明确由罗平县安监局牵头，环保、水务等相关部门配合实施关停。目前已全面停止生产，正在研究具体关停方案	未完成	
63	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内的兰惠山庄，未关停、取缔或搬迁	完成进度30%，明确由罗平县市场监管局牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前正在对业主开展饮用水源地保护相关法律法规宣传教育，责令经营业主关闭或搬迁	未完成	
64	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内南昆铁路线穿越，未设立警示标志，乘客产生的生活污水和生活垃圾管理不到位	完成进度25%，明确由罗平县工信局牵头，环保、水务等相关部门配合督促铁路部门完善警示标识、标牌设置，要求在列车驶入水源保护区内关闭卫生间，并做好生活垃圾收集处置工作。目前正在督促铁路部门进行整改完善，并加强运输过程中的管理工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
65	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内水库边大漆树村共有42户居民，178人口，未完善两污收集处理设施	完成进度35%，明确由罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。目前已配套完善生活垃圾收集处置设施，污水管网改造工作由住建部门制定了整改方案	未完成	
66	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度20%，明确罗平县农业局牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。目前已引导农户对500余亩农田实施科学种植、绿色种植，适量使用一定量的农家肥，严禁农药、化肥使用的管控工作	未完成	
67	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度20%，明确由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前正在对业主开展饮用水源地保护相关法律法规宣传教育，动员关闭或搬迁	未完成	
68	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有生猪1户散养户目前未养殖，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度40%，明确由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前已关闭，养殖设施待拆除	未完成	
69	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20余头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度20%，明确由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前正在对业主开展饮用水源地保护相关法律法规宣传教育，动员关闭或搬迁	未完成	
70	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养牛5头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度20%，明确由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前正在对业主开展饮用水源地保护相关法律法规宣传教育，动员关闭或搬迁	未完成	
71	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖4头牛1匹马，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度20%，明确由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务等相关部门配合实施关闭或搬迁。目前正在对业主开展饮用水源地保护相关法律法规宣传教育，动员关闭或搬迁	未完成	
72	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内的该水库库尾有沾菱公路S208省道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度60%，完成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人。交通警示牌已制作、安装完成；已安装道路交通防撞防护栏	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
73	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内有传统农业种植819亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度80%，完成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人。已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，正广泛宣传使用厚度为0.01mm的地膜，便于回收利用	未完成	
74	曲靖市沾益区	牛过河水库	二级保护区内有传统农业种植8188亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度80%，完成整治方案的制定工作，明确了责任单位和责任人。已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，正广泛宣传使用厚度为0.01mm的地膜，便于回收利用	未完成	
75	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有22.5亩的农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，正在开展退垦工作	未完成	
76	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有大人坟村、宗西村、团结村、新村、戴家嘴子村、沙凹村六个自然村1000村民，未完善两污收集处理设施，将采取异地搬迁	完成进度35%，正在开展“两污”设施建设，对生活垃圾进行集中收集处理	未完成	
77	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有一个小餐馆，未取缔	完成进度100%，已取缔	已完成	
78	曲靖市陆良县	北山水库	保护区内从永清河水库到北山水库的干渠穿越永清村、上坝村、中坝村村庄和中天线道路，其中部分为明渠，有水污染隐患，将改为管道输送	完成进度35%，正在筹措资金建设输送暗管，已对明渠进行了清理	未完成	
79	曲靖市会泽县	毛家村水库	保护区未设立界标标志	完成进度100%，2018年5月10日会泽县环保局、水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于5月11日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	
80	曲靖市会泽县	龙潭	保护区未设立界标标志	完成进度100%，2018年5月10日会泽县环保局、县水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于5月11日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	
81	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区内有出水点周围住有东堡村农户186户726人，可能污染水源	生活垃圾清运率50%，污水收集进度30%，由富源县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	
82	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区有耕地200亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	已完成30%，明确富源县农业局牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。农业局已在实施测土配方施肥	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
83	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有土法选金遗留尾矿共32300方，未开展环境整治	已完成40%，明确胜境街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。项目按照设计方案正在建设尾矿库	未完成	
84	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确仲按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。正积极清理整治，已停业	未完成	
85	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：3桌24个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确仲按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。正积极清理整治，已停业	未完成	
86	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确仲按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。正积极清理整治，已停业	未完成	
87	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确仲按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。正积极清理整治，已停业	未完成	
88	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：4桌32个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确仲按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。正积极清理整治，已停业	未完成	
89	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有574户2138人，未完善两污收集处理设施	生活垃圾清运率80%，污水收集进度50%，明确由城市建设与规划局牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。生活垃圾集中收集，由县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	
90	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有耕地2300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成30%，明确农业局牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。农业局正在实施测土配方施肥	未完成	
91	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有精粮坊，年加工大米4.5万吨，项目选址位于二级保护区内	完成进度100%，精粮坊项目选址在东堡龙潭饮用水源的二级保护区范围内，由于项目场址不在东堡龙潭补给区范围内，且位于东堡龙潭下游；项目无废水排放，不新增排污口，不会对东堡龙潭造成影响，同时县环保局已加大对企业的监管力度	已完成	
92	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有光华魔芋加工厂，年加工魔芋胶100吨，企业存在排污口，未拆除	完成进度5%，已经责令企业停产拆除排污口，明确由环保局牵头，中安街道等相关部门配合实施关停	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
93	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有320国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配完善警示标识、标牌设置，已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
94	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配完善警示标识、标牌设置，要求在列车驶入水源保护区内关闭卫生间，并做好生活垃圾收集处置工作。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
95	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，富源县委、政府领导率相关部门进行实地调研，并多次召开专题会议；制定了专项整治方案，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配完善警示标识、标牌设置，要求在列车驶入水源保护区内关闭卫生间，并做好生活垃圾收集处置工作。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
96	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有山梨哨村123户434人，可能污染水源	生活垃圾清运率80%，污水收集进度50%，明确由胜境街道牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。生活垃圾集中收集，由县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	
97	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确胜境街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。已责令停产	未完成	
98	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度10%，明确胜境街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。已责令停产	未完成	
99	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有耕地150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，富源县农业局正在实施测土配方施肥	未完成	
100	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有车转湾村116户390人，未完善两污收集处理设施	生活垃圾清运率50%，污水收集进度30%，富源县委、政府领导率相关部门进行实地调研，并多次召开专题会议；制定了专项整治方案，明确由城市建设与规划局牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。生活垃圾集中收集，由县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
101	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有柯然公司货场，占地6300平方米，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确中按街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。已责令停产	未完成	
102	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有沪昆高速公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
103	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有高铁穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置，要求在列车驶入水源保护区内关闭卫生间，并做好生活垃圾收集处置工作。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
104	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有铁路2208线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置，要求在列车驶入水源保护区内关闭卫生间，并做好生活垃圾收集处置工作。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
105	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有320国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置。已加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
106	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有320国道至硐上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置，要求加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
107	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有共450亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度30%，明确农业局牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。农业局正在实施测土配方施肥	未完成	
108	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度30%，明确胜境街道牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。积极清理整治，已停业	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
109	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区内有240户1006人，可能污染水源	生活垃圾清运率80%，污水收集进度50%，明确由城市建设与规划局牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。生活垃圾集中收集，由县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	
110	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有320国道至硃上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度10%，明确由交通牵头，环保、水务等相关部门配合完善警示标识、标牌设置，要求加强对进入保护区内车辆的监管。已调查、已发通知整治	未完成	
111	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农业种植6150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，明确农业局牵头，环保、水务等相关部门配合开展专项整治。农业局已在实施测土配方施肥	未完成	
112	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农户922户3464人，未完善两污收集处理设施	生活垃圾清运率50%，污水收集进度30%，明确由城市建设与规划局牵头，环保、水务等相关部门配合对居民生活垃圾、生活污水开展专项整治。生活垃圾集中收集，由县城综合执法局进一步完善整改方案，有计划有步骤实施生活垃圾、污水收集处理，现已安排布局钩臂式垃圾箱和垃圾车，将生活垃圾清运至县城垃圾处理场安全处置	未完成	
113	玉溪市元江县	依萨河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成5%，正在筹措资金，尚未建设	未完成	
114	玉溪市元江县	清水河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成5%，正在筹措资金，尚未建设	未完成	
115	玉溪市元江县	清水河	玉磨铁路安定隧道1号、2号和3号斜井位于南掌水库径流区内，位于二级保护区的隧道施工废水设有废水排放口，未拆除排放口	完成50%，2018年4月16日，元江县环保局分别向涉及的两家公司下发了《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道3号斜井施工废水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕11号）和《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道1号、2号斜井施工废水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕12号），要求两家公司委托有资质的单位定期(每季度1次)对安定隧道1号、2号斜井施工废水排放口、弃渣场废水排放口的水质情况和磨刀河、南掌水库的水质情况进行采样监测并进行评价另要求两家公司在工程结束后1个月内自行拆除排污口	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
116	玉溪市新平县	清水河水库	二级保护区的水库库区周围部分区域有群众栽种玉米等农作物，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成10%，目前新平县水利局已向玉溪市水利局递交了《关于给予解决集中式饮用水水源地保护措施项目资金的请示》（新水请〔2018〕23号），待资金落实后，及时研究制定方案，进一步完善集中式饮用水水源地保护措施项目的落实工作。按照《新平县城饮用水水源保护区区划技术报告》（玉政复〔2012〕194号批复）要求，制定清水河水库一级保护区内135亩田地退耕还林方案，报新平县人民政府批准后按方案落实	未完成	
117	玉溪市峨山县	新村水库	二级保护区内有新村村委会181户，781人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成10%，已开始编制综合整治实施方案	未完成	
118	玉溪市峨山县	新村水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成50%，已由云南省环科院开展绘制工作，6月中旬提交成果。	未完成	
119	玉溪市峨山县	绿冲河	二级保护区农业面源污染严重，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成10%，已开始编制综合整治实施方案	未完成	
120	玉溪市峨山县	绿冲河	界桩、界碑、隔离栏等保护设施尚未完善	完成10%，已编制实施方案	未完成	
121	玉溪市峨山县	绿冲河	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成50%，已由云南省环科院开展绘制工作，6月中旬提交成果。	未完成	
122	玉溪市峨山县	玉河水库	未立碑定界，未落实警示标识、隔离栏等措施	完成30%，正在开展上下双龙村搬迁工作，待搬迁后立即设立界碑、警示标识和隔离栏等保护措施	未完成	
123	玉溪市峨山县	玉河水库	无水源地管理机构，无水源地管理保障经费及人员	完成10%，已编制实施方案，待水库蓄水后上报	未完成	
124	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区有村庄（双龙村210人），可能污染水源	完成70%，目前上下双龙村移民点已建设完成，并已完成房屋分配	未完成	
125	玉溪市峨山县	玉河水库	未建立饮用水源地水质监测信息公开机制	完成10%，已开展水质监测前期工作，待水库蓄水后正常开展监测工作	未完成	
126	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成10%，已开始编制综合整治实施方案	未完成	
127	玉溪市峨山县	玉河水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成10%，已开始编制综合整治实施方案	未完成	
128	玉溪市峨山县	玉河水库	未编制突发环境事件应急预案	完成10%，已编制实施方案	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
129	玉溪市峨山县	玉河水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成10%，已签订合同，待水库蓄水后开展绘制工作	未完成	
130	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内种植农作物360亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，土地已经流转完毕，农作物已经全部禁种	未完成	
131	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内有农户居住，共计有4个自然村5个村民小组341户，1128人，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，已委托云南环境工程设计研究中心完成《施甸县蒋家寨水库水环境保护与生态修复工程实施方案》，计划于2018年6月开工建设	未完成	
132	保山市腾冲市	素脑河水库	二级保护区内存在村民少量的放牧活动，将禁止放牧	完成进度20%。腾冲市环境保护局于5月发放饮用水水源保护宣传资料50余份；腾冲市水务局于4月按水政监察巡查制度开展巡查1次；腾冲市环境保护局、水务局于5月开展联合检查1次。目前，腾冲市正在制定饮用水水源保护区日常巡查制度	未完成	
133	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未依法划定保护区	完成进度20%，龙陵县环境保护局与省环境科学设计研究院签订了饮用水水源保护区划分合同，3月29日省环科院工作人员到实地进行了调查。目前，正在编制饮用水水源保护区划分技术报告，编制单位近期将提供文本材料，届时将组织专家开展评审工作	未完成	
134	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未设置标志牌	完成进度100%，根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），已制作安装5块饮用水水源标识牌，4块警示牌	完成	
135	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有336户1174人居民，未完善两污收集处理设施	完成进度8%，按照整改方案，正在开展二级保护区内生活污水治理工程现场调查和工程设计工作	未完成	
136	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有农业种植700亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度15%，按照整改方案，正在开展二级保护区内农业面源污染源摸底调查和污染治理宣传动员工作	未完成	
137	保山市昌宁县	麻地河	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，按照整改方案，正在开展二级保护区内公路沿线防撞护栏、事故导流槽等设施建设现场调查工作	未完成	
138	保山市昌宁县	青灵寺	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，按照整改方案，正在开展二级保护区内公路沿线防撞护栏、事故导流槽等设施建设现场调查工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
139	楚雄州双柏县	新华水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度20%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
140	楚雄州双柏县	新华水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度50%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
141	楚雄州双柏县	塔扎河水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度20%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
142	楚雄州双柏县	塔扎河水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度50%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
143	楚雄州双柏县	定向水库	水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标	完成进度50%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
144	楚雄州双柏县	定向水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度20%，已制定整改方案，正在推进	未完成	
145	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区内涉及 1347.4 亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度50%，牟定县农业局组织有关部门在保护区范围内开展了一次宣讲，引导保护区内群众使用有机肥	未完成	
146	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区有原住民273 户1066人，未完善两污收集处理设施	完成进度50%，共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，配置了垃圾桶，切实加强垃圾收集处置工作	未完成	
147	楚雄州牟定县	中屯水库	牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志	完成进度25%，牟定县交运局、县水务局已增设标志标识牌8个	未完成	
148	楚雄州牟定县	中屯水库	楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境安全隐患，将加强监管	完成进度80%，牟定县环保局加强环境监管执法力度，将责任明确落实到县高速公路建设综合办公室。县高速公路建设指挥办公室按县环保局监察要求，积极开展整改工作：2018年5月10日送达了牟高速路综合办发[2018]11号《牟定县高速公路综合办公室关于做好水土保持和环境保护工作的通知》；专题在楚姚高速公路中屯段施工工区召开工区领导参加的环境问题整改交办会议；认真对高速公路施工单位在县城集中式饮用水水源地施工作出了明确要求。目前，县环保局正强化巡查监管、县交通局组织对工程建设和入场便道产生的部分堆积进行了清理	未完成	
149	楚雄州牟定县	中屯水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度60%，牟定县水务局正在组织编制《饮用水源地突发环境应急预案》	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
150	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内涉及733.1亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度80%，牟定县农业局组织有关部门在保护区范围内开展了一次宣讲，引导保护区内群众使用有机肥	未完成	
151	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内有原住民150户675人，未完善两污收集处理设施	完成进度50%，共和镇人民政府强化宣传和村庄环境卫生整治，配置了垃圾桶，切实加强垃圾收集处置工作	未完成	
152	楚雄州牟定县	龙虎水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度50%，牟定县水务局正在组织编制《饮用水源地突发环境应急预案》	未完成	
153	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植232亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1户常住居民，圈养鸡达2000多只，未进行取缔处理	完成进度30%，已制定下发了《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责；同时，养鸡户正在进行整改，正分批出售所养殖小鸡	未完成	
154	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有3个村民小组涉及72户322人，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，已制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
155	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有农业种植275亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度10%，已制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
156	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有81户354人，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，已制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
157	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有农业种植1500亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度10%，已制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
158	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有老厂一组、老厂二组82户330人，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，已制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，并明确各职能单位和涉及乡镇工作职责	未完成	
159	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有苴拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地213.3亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复	完成进度10%，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》正在开展生态修复	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
160	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约3.27km，未设立警示标志等	完成进度20%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里。其它整改工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案计划上报州交通局	未完成	
161	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度40%，工作正在推进，围网已安装完成800米	未完成	
162	楚雄州姚安县	大麦地水库	二级保护区内有6个村民小组，未完善两污收集处理设施	完成进度60%，正在推进工作，配备了9辆垃圾运输车辆和部分垃圾收集箱对群众生活垃圾进行收集处理	未完成	
163	楚雄州姚安县	大麦地水库	县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度10%，已完成一、二级保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施1公里。其它整改工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案计划上报州交通局	未完成	
164	楚雄州姚安县	大麦地水库	未设置界桩	安装了公示牌，其他工作正在推进	未完成	
165	楚雄州姚安县	大麦地水库	未编制突发环境事件应急预案	工作正在推进	未完成	
166	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约100亩将逐步实施营造林项目	工作正在推进，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》正在开展生态修复	未完成	
167	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等	工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案计划上报州交通局	未完成	
168	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度30%，工作正在推进，围网建设已经完成500米	未完成	
169	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制突发环境事件应急预案	工作正在推进	未完成	
170	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制保护区矢量边界信息	完成进度50%，已经制定整改方案并委托中介机构开展数据编制工作，已初步完成矢量数据编制，正在进行核对工作	未完成	
171	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区有2578亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
172	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区内有5个村民小组248户993人，未完善两污收集处理设施	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
173	楚雄州大姚县	石洞水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
174	楚雄州大姚县	石洞水库	有20公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度45%，交运局正在安装交通警示标志牌	未完成	
175	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区有375亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
176	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区内有5个村民小组484户910人，未完善两污收集处理设施	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
177	楚雄州大姚县	大坡水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
178	楚雄州大姚县	大坡水库	有11.7公里的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度45%，交运局正在安装交通警示标志牌	未完成	
179	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有1729亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
180	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有15个村民小组615户2448人，未完善两污收集处理设施	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
181	楚雄州大姚县	大坝水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善	完成进度15%，已经完成问题整改方案和任务分解工作	未完成	
182	楚雄州大姚县	大坝水库	有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度45%，交运局正在安装交通警示标志牌	未完成	
183	楚雄州永仁县	尼白租水库	宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度50%，已制定整治方案，已经沿水库二级保护区建设铁丝防护网20千米，正在建立《危险化学品运输监管制度》	未完成	
184	楚雄州永仁县	白拉口水库	水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地	完成进度100%，已经楚雄州人民政府批复，不再作为饮用水源地	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
185	楚雄州元谋县	丙间水库	丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为1.2公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤；组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察；在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置了禁止危化车辆驶入标志牌	已完成	
186	楚雄州元谋县	丙间水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度60%，在原有7.4km围栏基础上，新增0.2km带刺植物、铁丝围栏，已重新设立界碑界标、警示牌和宣传牌50块	未完成	
187	楚雄州元谋县	丙间水库	没有制作矢量边界信息	完成进度100%，已制作矢量边界信息	已完成	
188	楚雄州元谋县	丙间水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度30%，元谋县水务局正在编制突发环境事件应急预案	未完成	
189	楚雄州元谋县	麻柳水库	麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越1处，长度为3公里，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤；组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察；在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌2个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置了禁止危化车辆驶入标志牌	已完成	
190	楚雄州元谋县	麻柳水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度60%，新增0.9km带刺植物、铁丝围栏，正在设立界碑界标、警示牌和宣传牌	未完成	
191	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有制作矢量边界信息	完成进度100%，已制作矢量边界信息	已完成	
192	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度30%，元谋县水务局正在编制突发环境事件应急预案	未完成	
193	楚雄州武定县	石门坎水库	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
194	楚雄州武定县	石将军龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
195	楚雄州武定县	麦良田龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
196	楚雄州禄丰县	中村大滴水	未编制完善县级饮用水水源保护规划	完成进度25%，正在推进	未完成	
197	楚雄州禄丰县	东河水库	未编制完善县级饮用水备用水源保护规划	完成进度25%，正在推进	未完成	
198	红河州石屏县	石屏县高冲水库	二级保护区内有农业种植面积2100亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度80%，明确了《石屏县高冲水库水源地保护工作任务清单》，制定了整治方案，明确了目标任务，完成时限、责任单位；制定了《石屏县高冲水库保护区生态修复暨防护林建设林地林木清退方案》；4月2日已完成园艺站片区高效节水灌溉工程；针对农业面源污染已在水库左岸距水源地水面200米以上隔离带一侧建设三面光截洪沟，投资150万元，工程已完成100%；在200米以下的地方种植绿化树种作生态隔离带已完成100%，投资114.2万元	未完成	
199	红河州绿春县	牛波水库水源地	二级保护区内有农业种植506亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，环保、农科、水务等部门切实加强日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
200	红河州绿春县	潘家东山水库水源地	二级保护区内有农业种植1184亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，环保、农科、水务等部门切实加强日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
201	红河州金平县	白马河水源地	水源地二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度80%，加强了饮用水水源地保护，建立健全联动机制，金平县水务、县环保、县住建、县卫计、县农业部门切实加强日常监管，采取多种形式，开展饮用水水源保护宣传活动，引导农民使用有机肥料和生物农药，禁止使用高毒高残留农药和硝态氮肥，减轻农业投入品对水源地周边生态环境的污染。目前，水源地水质每季度监测一次，2017年全部达标，2018年第一季度监测1次，水质达标，未出现农药、化肥污染水源情况。金平县人民政府正在实施县城饮用水源地变更工作，新建从马鹿塘水库向县城供水的日处理6000m <sup>3</sup> 的供水工程，项目主体工程已完工，正在实施附属工程	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
202	红河州红河县	红河县俄垵水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟依法调整保护区规划	完成进度100%，红河州城市集中式饮用水水源地保护区划调整：红河州人民政府于2018年5月4日下发了《红河州人民政府关于红河州城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》（红政复〔2018〕16号），调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用，大力推进农业废弃物的回收利用，农业面源污染防治模式和运行机制基本建立，农业资源环境对农业可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度明显提高	已完成	
203	红河州红河县	红河县俄垵水库	界标标志设立不完全、有损毁情况，未完善标志设立	完成进度100%，针对界标和相关标识牌有损坏现象的问题，红河县已对俄垵水库增设交通警示牌4块、宣传牌6块，围栏125米，界桩修复16个，共计投入资金6.11万元	已完成	
204	红河州红河县	红河县俄垵水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟依法调整水源地保护区规划	完成进度100%，红河州城市集中式饮用水水源地保护区划调整：红河州人民政府于2018年5月4日下发了《红河州人民政府关于红河州城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》（红政复〔2018〕16号），调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；畜禽粪便、农作物秸秆、农膜基本资源化利用，大力推进农业废弃物的回收利用，农业面源污染防治模式和运行机制基本建立，农业资源环境对农业可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度明显提高。	已完成	
205	红河州河口县	南溪河水源地	南溪河水源地两岸公路对二级保护区存在交通事故引发环境事故的潜在风险，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度50%，正在开展保护区内道路设施整治。	未完成	
206	文山州文山市	小河尾水库	二级保护区内有一个村寨为向家小平坝127户186人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度5%，文山市人民政府办公室已经下发了关于文山市集中式饮用水水源地环境问题整改方案的通知，坝心乡政府正在制定治理计划	未完成	
207	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民居住情况，未启动搬迁，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
208	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工。同时，针对新建的阿香水库，目前已编制保护区内种植结构调整工作方案，下步将组织对栽种农户开展宣传培训，改变传统施肥、用药方式，引导农户科学施肥和用药，减少对水质影响	未完成	
209	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民居住，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工		
210	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工。同时，针对新建的阿香水库，目前已编制保护区内种植结构调整工作方案，下步将组织对栽种农户开展宣传培训，改变传统施肥、用药方式，引导农户科学施肥和用药，减少对水质影响		
211	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民居住，未启动搬迁，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工	未完成	
212	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工。同时，针对新建的阿香水库，目前已编制保护区内种植结构调整工作方案，下步将组织对栽种农户开展宣传培训，改变传统施肥、用药方式，引导农户科学施肥和用药，减少对水质影响	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
213	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民居住情况，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工	未完成	
214	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	目前完成水库建设92%，替代水源（阿香水库）工作进展：砚山县阿香水库大坝填筑任务完成，顺利实现大坝封顶，主体任务完成后，将进行大坝附属工程建设，预计今年年底全部完工。同时，针对新建的阿香水库，目前已编制保护区内种植结构调整工作方案，下步将组织对栽种农户开展宣传培训，改变传统施肥、用药方式，引导农户科学施肥和用药，减少对水质影响	未完成	
215	文山州西畴县	小桥沟水库	一级保护区内农业种植面积30亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度90%，对一级保护区内对耕地进行征收，总面积61.000亩，其中：旱地38.410亩薪炭林14.510亩、人工杉木幼林8.080亩。补偿费合计1908889.16元，其中土地补偿费1861549.16元，附作物补偿费47340.00元。目前征地公示已完成，待补偿	未完成	
216	文山州西畴县	小桥沟水库	二级保护区内农业种植面积30亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度5%，二级保护区内禁止新增耕地，整治工作正在开展	未完成	
217	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内有居民25户共126人，未完善两污收集处理设施，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度5%，荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，施工队已进场施工		
218	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内有居民8户共42人，可能污染水源，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度5%，荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，施工队已进场施工	未完成	
219	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内农业种植面积45亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度5%，荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，施工队已进场施工	未完成	
220	文山州西畴县	龙正水库	在一级保护区内有蚌谷至文山松树坪公路，未设置道路交通防撞护栏，设立警示标志，完善交通风险应急预案等，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度5%，荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，施工队已进场施工	未完成	
221	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内农业种植面积大约150亩，未严格控制化肥、农药用量，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度5%，荒田水库引水工程管网建设招投标已完成，施工队已进场施工	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
222	文山州麻栗坡县	马龙水库	未划定水源地保护区	完成进度80%，麻栗坡县马龙水库水源地保护区划定工作于2017年7月开始编制划定方案，保护区划定方案于2017年12月通过专家技术审查，修改和完善后于2018年3月8日上报县人民政府，经政府第十五次常务会议讨论通过后于4月17日上报州人民政府待批准	未完成	
223	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区及上游分布有9个村寨未完善两污收集处理设施同时，农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度60%，已开展上游5个村寨环境综合整治工程。包括茨黑、保洒上寨、龙潭村、保洒中寨、老长地4个村落的污水收集系统、污水处理系统建设，垃圾收集处置设施及畜禽养殖污染防治设施的配套建设	未完成	
224	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区边界未设立界标标志	完成进度50%，方案已编制完成，正在开展勘界立标工作	未完成	
225	文山州马关县	大丫口水库	马白至八寨等乡镇公路穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度50%，已基本完成公路沿线防护栏建设	未完成	
226	文山州广南县	东风水库	在一级保护区内发现三幢居民建筑，未按相关程序依法拆除	完成整治工作任务20%，已通过广南县政府常务会研究，正在做可研、初设	未完成	
227	文山州广南县	板宜水库	未在保护区的边界设立明确界标和明显的警示标志，未设立隔离栏	完成进度50%，界标、警示标志都已设立，正在设立隔离栏	未完成	
228	文山州富宁县	清华洞水源地	一级保护区内共有4个村小组101户475人居民居住，可能污染水源	完成进度20%，目前富宁县正在增加两个饮用水源地建设，其中板仓乡冬瓜林已建设完毕，新华镇法常水库正在蓄水。计划调整清华洞饮用水源地一、二级保护区，新增划定两个饮用水源地保护区（板仓冬瓜林和新华镇法常水库水源地），正在对一级保护区的4个村小组进行摸底调查，编制关闭方案	未完成	
229	文山州富宁县	清华洞水源地	二级保护区内共有10个村小组，未完善两污收集处理设施	完成进度15%，目前正在按照报批二级保护区村小组农村环境整治项目方案，项目可研已经编制完成，待富宁县政府批准后实施。目前编制的《富宁县农村生活污水综合治理工程可行性研究报告》已经进入省厅项目库。目前正在调整方案	未完成	
230	普洱市宁洱县	松山水库	一级保护区内有原国道G213线公路从松山水库边通行大约1公里，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，设置了防护栏；安装了24小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，杜绝无关水环境保护项目建设	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
231	普洱市宁洱县	松山水库	原国道G213线从二级保护区穿越通行，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，设置了防护栏；安装了24小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，杜绝无关水环境保护项目建设	已完成	
232	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度40%，正在修建减速带、防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，完善交通警示牌、宣传牌	未完成	
233	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有原住民居民76户，可能污染水源，将结合异地搬迁和产业扶持政策逐步将居民全部迁出	完成进度60%，正在进行移民搬迁，新建移民安置点	未完成	
234	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有省道218线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度40%，正在修建减速带、防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，完善交通警示牌、宣传牌	未完成	
235	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有原住民居民154户，未完善两污收集处理设施	完成进度20%，农村环境综合整治项目正在实施	未完成	
236	普洱市景谷县	曼转河	二级保护区有景谷县威远镇河东村芒木树村民小组共有46户178人，未完善两污收集处理设施	完成进度75%，目前，威远镇已实施二级保护区内45户农户易地搬迁，河东村芒木树村民小组纳入2017年易地扶贫搬迁规划，45户农户房屋主体全部完工，正在装修。预计今年6月底可全部搬迁入住。径流区内5个村民委员会46个村民小组，1所训岗村小学，1个训岗农村集贸市场的环境综合整治工作，已结合威远镇脱贫攻坚规划，将曼转河上游钱家村树中一、二组等17个村民小组已纳入2017年人居环境提升改造项目组织实施，完成工程量的70%左右，训岗小学、训岗集贸市场已分别完成垃圾池修建	未完成	
237	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有143农户602人居住，未完善两污收集处理设施	完成进度20%，依托《景东彝族自治县锦屏镇黄草岭村传统村落环境综合整治工程》进行整治，计划每户建一个2m <sup>3</sup> 庭院式污水处理池，项目已完成招投标	未完成	
238	普洱市景东县	菊河	二级保护区内有黄草岭村农户畜禽养殖产生的粪便未综合利用	完成进度10%，农科部门已制定实施方案，正在对畜禽粪便进行分户集中处理	未完成	
239	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有耕地465亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度10%，农科部门已制定实施方案，正在调整种植结构，加强管控	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
240	普洱市澜沧县	南丙河	一级保护区有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度50%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日区划方案已上报普洱市政府，待批复；调整后一级保护区生产用地的具体整改方案已制定完成，各部门按照方案正有序开展相关工作	未完成	
241	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度50%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日区划方案已上报普洱市政府，待批复；调整后二级保护区生产用地的具体整改方案已制定完成，各部门按照方案正有序开展相关工作	未完成	
242	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有居民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度45%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日区划方案已上报普洱市政府，待批复；已制定完成调整后二级保护区生产用地的具体整改方案；已完成调整后保护区内的河边二队等4个村民小组农村环境整治实施方案的编制和设计；酒井乡政府已经完成了保护区内原搬迁189余户旧房的拆除	未完成	
243	普洱市孟连县	东密河	未划定水源保护区	完成进度20%，已按技术规范开展保护区划定工作，现初稿已经形成，正在修改初审意见	未完成	
244	普洱市孟连县	东密河	未制作水源保护区矢量边界信息	完成进度100%，已按技术规范已制作完成保护区矢量边界信息	已完成	
245	西双版纳州勐海县	那达勐水库	保护区标志牌设置不明显，不规范	完成进度100%，2018年3月29日组织相关部门实地调研标识牌的设置情况；2018年4月10日委托广告公司制作、安装标志牌；2018年4月28日，已按照《集中式饮用水水源源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）规范重新了设置标志牌	已完成	
246	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	保护区的标志不完善	制定了整改方案（腊政办函〔2018〕76号），待保护区划完成后立即开展，2018年11月30日前完成。	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
247	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	二级保护区内有鱼庄等餐饮生活污染，未依法拆除	制定了整改方案（腊政办函〔2018〕76号），并开展了宣传动员，2018年6月1日起将联合行动，开展清理整改。	未完成	
248	大理州云龙县	云龙县天池水库	二级保护区内有类活动形成的简易道路，未设立警示标志等拟依法调整水源地保护区范围	完成进度100%，交通穿越路段修建了防护栏、悬挂了交通标志牌、完善了交通事故应急预案编制及演练、加强检查管理等措施	已完成	
249	大理州永平县	龙潭箐	二级保护区内有村庄、小学1所、寺庙1座，未完善两污收集处理设施拟依法调整水源地保护区范围	完成进度10%。已经委托云南省环境科学研究院对永平饮用水源地规划进行修编，二级保护区内村庄污水引入大麦地村氧化塘处理后用于农灌。寺庙生活污水产生量少，用于农灌	未完成	
250	大理州永平县	龙潭箐	一级保护区内人类活动频繁区域，未建成防护网	完成进度10%。已经委托云南省环境科学研究院对永平饮用水源地规划进行修编，已经在保护区增设警示标志和宣传标志，加强宣传教育工作，水源地设有专门管护机构，聘用管护人员2人，对水源地进行日常管护	未完成	
251	大理州巍山县	黄栎嘴水库	二级保护区内有和平村委会黄栎嘴共16户68人，和平村委会阳菁村104户430人，未完善两污收集处理设施	完成进度70%，编制了《云南省大理州巍山县城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，正在实施建设中。目前，已完成进度70%，生活面源治理工程正在建设，一级保护区防护网正在建设	未完成	
252	大理州巍山县	黄栎嘴水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度70%，编制了《云南省大理州巍山县城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，正在实施建设中。目前，公路防撞护栏已建成	未完成	
253	大理州巍山县	巍宝山水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度100%，编制了《云南省大理州巍山县城市集中式饮用水水源地安全保障达标建设实施方案》，目前，公路防撞护栏已建成	已完成	
254	大理州宾川县	大银甸水库	保护区的界桩和界碑设置不全，拟新建水源地替代该水源地	完成进度100%，保护区的界桩和界碑设置已整改完成	已完成	
255	大理州弥渡县	大横菁水源地	二级保护区有200多住户，未完善两污收集处理设施	完成进度30%，已下发《弥渡县大横菁水库环境问题整改实施方案》制定了相应的整改措施，下一步将按照方案进行整治	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
256	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	一级保护区未完全封闭，有人类进入、放牧活动痕迹	整改完成度80% 漾濞县政府召开了专题会议部署整治。水务局结合实际，对重点取水点位置进行了钢丝网封闭，同时设立了取水口标识、水源地标识和警示牌12块。同时，加大对周边群众的宣传教育，积极引导群众禁止进入保护区内开展违法相关活动。下一步将对一级保护区进行全封闭，防止人类进入、放牧活动。6月底完成	未完成	
257	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	由于历史原因，二级保护区的植被存在一定破坏，存在水土流失问题，将开展生态恢复	整改完成度100%，漾濞县林业及有关部门进一步加大保护区植被及生态恢复力度，积极实施退耕还林、还草工作，防止水土流失；加大保护区病虫害防治，设置森林防火点，加强森林防火宣传及护林防火巡查力度。国土局完成了水源地管沟地质灾害治理，防止山体滑坡、水土流失	已完成	
258	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有G56楚大高速公路有217米跨越库区水体，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，已在楚大高速公路穿越水源地保护区两端收费站附近设立警示标牌，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；已采取相应防护措施，完成防护栏设置；完善交通风险应急预案	已完成	
259	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权；计划在第三轮土地调查工作中，将耕地或基本农田调出	已完成	
260	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有13户55人，可能污染水源	完成进度90%，制作安装水库保护警示牌46块；实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程）；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”；2017年已编制生态移民项目，并积极向上申报	未完成	
261	大理州祥云县	小官村水库	G56楚大高速公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，对G56楚大高速公路穿越小官村水库水源地二级保护区范围内公路标志、标牌、标线和防护栏等进行了完善，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；道路两边已设置污水收集系统；完善交通风险应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
262	大理州祥云县	小官村水库	G56楚大高速扩容工程（在建）路线穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，2017年已对企业进行行政处罚，并将楚大高速扩容工程大理试验段施工企业纳入水源地日常巡查对象；已对隧洞出水口沉淀池进行提质改造，减少施工对水源的影响	已完成	
263	大理州祥云县	小官村水库	广大铁路有8037米穿越二级保护区，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，已设立警示标志，制定完善水源地交通风险应急预案	已完成	
264	大理州祥云县	小官村水库	红象公路穿越二级保护区，其中有4290米紧邻库区西岸，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，已在红象公路入口及公路沿线设置了水源地警示标牌；公路侧方靠近水库边设置挡墙防止污水直接进入水库内；已设置防撞护栏，完善水源地交通风险应急预案；已在红象公路设置了危化品检查点，严禁危化品运输车驶入水源保护区内	已完成	
265	大理州祥云县	小官村水库	有1个养生园在二级保护区内，离库区约30米，未关停	完成进度100%，已注销营业执照并停止营业	已完成	
266	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有1户养殖户，生猪存栏量约300头，未逐步拆除或关闭	完成进度100%，目前已增设污水净化设备，实现了零排放，存栏已不足50头，并逐步限养、最终关停	已完成	
267	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有525户2205人，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程），对二级保护区内小官村、象鼻庄生活污水进行收集处理；实施了新村日处理5吨生活垃圾无烟气滤净化处理建设工程（象鼻水源地污染防治工程项目），对象鼻庄村生活垃圾进行收集处理；实施了农村污水分散处理工程，为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中小官村水库二级保护区内19套；小官村水库库尾湿地已开工建设；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	
268	大理州祥云县	游丰坝水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内不予土地确权；计划在第三轮土地调查工作中，将耕地或基本农田调出	已完成	
269	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度90%，实施水改旱；通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
270	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有53户223人，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设178套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	
271	大理州祥云县	栽秧箐水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权；计划在第三轮土地调查工作中，将耕地或基本农田调出	已完成	
272	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有53户223人，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设178套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	
273	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度90%，实施水改旱；通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	未完成	
274	大理州剑川县	满贤林水库	一级保护区内有存在附近村民放牧现象，应加强监管	已完成100%，已完成整治措施：已投入资金16万元，在永丰水库周围新建砵桩、刺铁丝围栏2.5公里，树立警示标牌20块；投入资金26万元，对满贤林水库周围新建钢管桩、铁丝网片1.4公里，并树立警示标牌6块；安排了4名公益性管理人员，定期或不定期对水库周围的塑料袋等杂物进行清理；通过发放宣传单等形式向群众广泛宣传饮用水水源地保护的政策和要求。取得的成效：有效隔离周围群众生产生活对饮用水水源地水质的影响；提高了群众对饮用水水源地保护的意识	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
275	大理州剑川县	玉龙潭	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网；在二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；该水源地取水口设置于玉华电站下游，经电站发电后取水，有水污染隐患；部分农业种植的农灌水直接排入该水源地的取水沟渠，有水污染隐患，拟在沟渠上加盖盖板	已完成70%。已完成整治措施：制定了《剑川县饮用水水源地（玉龙潭）环境问题整改方案》，计划在引水渠上安装盖板；自2017年小春开始，对周边农田进行水改旱；在玉龙潭周围修建了保护区围栏，安装了警示标识标牌。取得的成效：有效隔离周围群众生产生活对饮用水水源地水质的影响；提高了群众对饮用水水源地保护的意识	未完成	
276	德宏州陇川县	弄怀坝水库	一级保护范围内有村民2户，为养殖散养户，未采取禁养、拆除	完成进度50%，一级保护区1户养猪20头已清理	未完成	
277	德宏州陇川县	弄怀坝水库	二级保护范围内有从事养殖村民4户（牛18头、羊160只，猪66头），未采取禁养、拆除	完成进度50%，二级保护区2户养猪60头，养牛18头已清理	未完成	
278	德宏州盈江县	木乃河	一级保护范围内有农户种植农作物，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟将取水口向上游移3公里	完成进度20%，正在进行项目资料收集等整治准备工作	未完成	
279	德宏州盈江县	木乃河	二级保护区有农业种植约30亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；同时，农户在耕地内采石，未禁止，拟将取水口向上游移3公里	完成进度20%，正在进行项目资料收集等整治准备工作	未完成	
280	德宏州梁河县	勐科河	水源地保护区内有农业种植5300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量 拟新建饮用水源地替代该水源地	完成进度40%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
281	德宏州梁河县	勐科河	勐科河流域饮用水源保护区内有居民活动，未完善两污收集处理设施，拟新建饮用水源地	完成进度40%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
282	丽江市华坪县	团山水库	团山水库二级保护区存在老丽华路穿越	完成进度50%，正在设置防撞措施、应急收集池、引流渠、标识标牌等。制定应急预案，备好应急物资，做好应急演练。交通警示牌17块、公路交通标志4块；丽宁二级路减速带设置（178.65平方米和两块告示牌）；丽宁二级路、老丽华路实施了高0.8米长1510米的防护隔离墙	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
283	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路2条公路部分路段穿越一级保护区	完成进度40%，安装视频监控、建立车辆（人员）进出保护区登记管理制度、设置限行控制花杆、设置减速垫、编制危险化学品运输车辆穿越保护区应急预案。华坪县已与宁蒗县就雾坪水库集中式饮用水源地环境问题整改完成协商并形成一致意见，目前华坪部分整治方案已印发（华政办发[2018]46号），现视频监控、限行控制花杆、减速垫设置工作正在开展，车辆（人员）进入保护区管理制度正在制定，危险化学品运输车辆穿越保护区应急预案已编制完成，现应急预案县政府正在审定，将于近期印发实施	未完成	
284	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路2条公路	完成进度10%，整治方案宁蒗县正在修改完善。按照《丽江市人民政府办公室关于做好雾坪水库集中式饮用水水源地环境问题整改工作的通知》要求，华坪县已与宁蒗县就雾坪水库集中式饮用水源地环境问题整改完成协商并形成一致意见，目前华坪部分整治方案已制定完成，计划5月24日印发，宁蒗部分整改正在修改完善，计划于5月25日印发	未完成	
285	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区范围内偶尔有附近村民进行放牧	完成进度10%，整治方案宁蒗县正在修改完善。按照《丽江市人民政府办公室关于做好雾坪水库集中式饮用水水源地环境问题整改工作的通知》要求，华坪县已与宁蒗县就雾坪水库集中式饮用水源地环境问题整改完成协商并形成一致意见，目前华坪部分整治方案已制定完成，计划5月24日印发，宁蒗部分整改正在修改完善，计划于5月25日印发	未完成	
286	丽江市华坪县	雾坪水库	保护区内有农业种植土地面积641亩	完成进度10%，整治方案宁蒗县正在修改完善。按照《丽江市人民政府办公室关于做好雾坪水库集中式饮用水水源地环境问题整改工作的通知》要求，华坪县已与宁蒗县就雾坪水库集中式饮用水源地环境问题整改完成协商并形成一致意见，目前华坪部分整治方案已制定完成，计划5月24日印发，宁蒗部分整改正在修改完善，计划于5月25日印发	未完成	
287	丽江市华坪县	雾坪水库	子差拉村委会、子差拉完小及周边、竹麻地、干海子生活污水	完成进度10%，整治方案宁蒗县正在修改完善。按照《丽江市人民政府办公室关于做好雾坪水库集中式饮用水水源地环境问题整改工作的通知》要求，华坪县已与宁蒗县就雾坪水库集中式饮用水源地环境问题整改完成协商并形成一致意见，目前华坪部分整治方案已制定完成，计划5月24日印发，宁蒗部分整改正在修改完善，计划于5月25日印发	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
288	丽江市华坪县	田坪溶洞	一级保护区内种植有芒果和花椒	完成进度15%，摸底排查并登记造册、加强管控（严禁一级保护区新增种植面积）、控制化肥及农药使用、制定方案逐步退出。整改方案于2018年5月10日印发实施（华政办发[2018]44号，各整改责任单位正在按方案开展整治工作	未完成	
289	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有农业种植面积11611亩	完成进度15%，引导合理调整种植结构、禁止新增集约化农作物种植面积、引导种植户不使用化肥合成农药及化肥等。整改方案于2018年5月10日印发实施（华政办发[2018]44号，各整改责任单位正在按方案开展整治工作	未完成	
290	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有1条通往永兴、船房、龙洞的乡村公路；有4条通往马路梁子通组公路	完成进度20%，建设防撞护栏、加设保护标识牌和宣传栏。整改方案于2018年5月10日印发实施（华政办发[2018]44号，各整改责任单位正在按方案开展整治工作，防撞护栏建设工作正在开展，“在保护区内公路沿加设保护表示标牌和保护宣传栏，积极做好水源地保护宣传教育”已由华坪县环保局牵头完成整改	未完成	
291	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有农田40亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度20%，由永胜县农业部门制定了整治方案，正开展整治前期工作。已由农业部门制定方案，调整种植结构，减少农业、化肥用量	未完成	
292	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有村庄，可能污染水源	完成进度5%，由羊坪乡人民政府制定整治方案，正开展整治前期工作。由羊坪乡镇府制定整治方案，正在开展前期工作	未完成	
293	丽江市永胜县	老板箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度10%，有永胜县住建局制定整治方案，正开展整治前期工作。已建设了水源地标识牌1块，物理围栏50米	未完成	
294	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有通村公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，永胜县交通局制定整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
295	丽江市永胜县	老板箐	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度10%，由永胜县羊坪乡、住建局制定整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
296	丽江市永胜县	赵家山箐	二级保护区内有居住户，未完善两污收集处理设施	完成进度5%，由永胜县羊坪乡、住建局制定整治方案，正开展整治前期工作。结合人居环境整治工程，完善两污收集率	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
297	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有居住户，可能污染水源	完成进度5%，由永胜县羊坪乡制定整治方案，正开展整治前期工作。已制定了搬迁方案	未完成	
298	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度5%，由永胜县住建局制定整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
299	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有通村公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，由永胜县交通局制定整治方案，正开展整治前期工作	未完成	
300	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有一家餐饮行业，未限期搬迁	完成进度5%，由永胜县环保局牵头，正开展整治前期工作。已由市场管理局复对羊坪水库一级保护区餐饮店进行摸底	未完成	
301	丽江市永胜县	羊坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度5%，由永胜县住建局制定整治方案，正开展整治前期工作。已建设了水源地标识牌1块，安全标示等	未完成	
302	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有农业种植8252亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度5%，已由农业部门制定方案，调整种植结构，减少农业、化肥用量，正开展整治前期工作	未完成	
303	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有9家餐饮行业，未限期整改	完成进度5%，由永胜县环保局牵头，制定整治方案，正开展整治前期工作。已由市场管理局复对羊坪水库二级保护区内9家餐饮店进行摸底	未完成	
304	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区区内有羊坪乡政府，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，由羊坪乡、交通局、住建局制定整治方案，正开展整治前期工作。由羊坪乡、交通局加强对道路交通加强管制，并制定应急预案	未完成	
305	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度5%，由永胜县交通局制定整治方案，正开展整治前期工作。已安排施工队准备前期工作	未完成	
306	怒江州贡山县	明里娃	未设立保护区界标	完成进度55%，目前设计图纸已经完成，界桩正在制作中，预计6月中旬完成整改工作	未完成	
307	怒江州贡山县	明里娃	原设立的部分警示标牌锈蚀严重，字迹辨认不清，标志牌不完善	完成进度75%，已完成标识牌制作，正开展更换工作。	未完成	
308	怒江州福贡县	上帕河	一级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
309	怒江州福贡县	上帕河	二级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
310	迪庆州维西县	头道河水源地	未设立界标标志	完成进度50%，正在编制矢量边界信息	未完成	
311	迪庆州维西县	头道河水源地	二级保护区取水口上方有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度40%，对保护区内的农用地进行退耕还林	未完成	
312	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定一级保护区	完成进度50%，划定保护区，按照规定设置界标标识，正在编制矢量边界信息	未完成	
313	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定二级保护区	完成进度50%，划定保护区，按照规定设置界标标识，正在编制矢量边界信息	未完成	
314	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有村庄，可能污染水源，计划依法依规调整保护区范围	完成进度50%，报维西县人民政府，调出保护区，正在进行调规	未完成	
315	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出。计划依法依规调整保护区范围	完成进度50%，报维西县人民政府，调出保护区，正在进行调规	未完成	
316	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施。计划依法依规调整保护区范围	完成进度50%，报维西县人民政府，调出保护区，正在进行调规	未完成	
317	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定一级保护区	完成进度45%，建成后划定保护区，按照规定设置界标，正在建设	未完成	
318	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定二级保护区	完成进度45%，建成后划定保护区，按照规定设置界标，正在建设	未完成	
319	迪庆州德钦县	水磨房河	一级保护区未设立界标标志	完成进度60%，正在确立一级保护区，规划一经完成马上设立界标	未完成	
320	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区未设立界标标志	完成进度60%，正在确立二级保护区界标，规划一经完成马上设立界标	未完成	
321	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区内有一条公路穿过，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。计划依法依规调整保护区范围	完成进度60%，该公路为水磨房河河道治理便道，位于距离取水口100米处，并在取水口下游，正依法依规调整保护区范围	未完成	
322	迪庆州德钦县	白马雪山	一级保护区未设立界标标志	完成进度60%，正在确立一级保护区界标，规划一经完成马上设立界标	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
323	迪庆州德钦县	白马雪山	二级保护区未设立界标标志	完成进度60%，正在确立二级保护区界标，规划一经完成马上设立界标	未完成	
324	迪庆州德钦县	谷久浓河	一级保护区未设立界标标志	水源地正在建设当中	未完成	
325	迪庆州德钦县	谷久浓河	二级保护区未设立界标标志	水源地正在建设当中	未完成	
326	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定一级保护区	完成进度40%，已委托云南凯风环境保护治理工程有限公司编制完成《临沧市凤庆县头道河水库集中式饮用水水源地保护区划分方案》（送审稿），并向县级有关部门征求意见建议	未完成	
327	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定二级保护区	完成进度40%，已委托云南凯风环境保护治理工程有限公司编制完成《临沧市凤庆县头道河水库集中式饮用水水源地保护区划分方案》（送审稿），并向县级有关部门征求意见建议	未完成	
328	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有7.47万平方米农户承包地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度50%，农业部门、水利部门、环保部门加大农业面源污染执法力度。调整种植坚果、咖啡，逐步改变种植方式实现生态化种植	未完成	
329	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内存在水库未建设前已有180户农户的村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度94%，修建截污沟，杜绝农户生活废水直接进入库区。生活垃圾集中收集后运至新县城生活垃圾处理厂	未完成	
330	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有有机耕路1条，未设立警示标志	完成进度100%，设立警示标志，禁止有毒化学品运输车辆的通知	已完成	
331	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有村级公路1条，未设立警示标志	完成进度100%，设立警示标志，禁止有毒化学品运输车辆的通知	已完成	
332	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内有耕地面积577.3亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强农药和化肥使用管理	已完成	
333	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内存在8户20人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
334	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内有耕地面积57.7亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强农药和化肥使用管理	已完成	
335	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内存在4户8人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	
336	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内有农业种植298亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强农药和化肥使用管理	已完成	
337	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内存在22户55人勐董镇达董村下五组和坝卡村民班棚老寨分散居住农户，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，勐董镇达董村4组和班棚村老寨村民分散居住有22户，已完成搬迁，同时对新搬迁点加大宣传力度，对生活垃圾集中收集处理；建立农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	
338	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定一级保护区	完成进度90%，已提交送审稿（专家组审查中）	未完成	
339	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定二级保护区	完成进度90%，已提交送审稿（专家组审查中）	未完成	
340	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定一级保护区	完成进度90%，已提交送审稿（专家组审查中）	未完成	
341	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定二级保护区	完成进度90%，已提交送审稿（专家组审查中）	未完成	