

# 云南省 2018 年 8 月集中式饮用水水源地环境问题清单清理 整治进展情况统计表

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	昆明市阳宗海风景名胜区	白羊山水库	二级保护区有 2666 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜使用量	完成进度 10%，正在开展保护区内小流域治理和沷肥池建设	未完成	
2	昆明市西山区	明朗水库	一级保护区有 2 家餐馆，未关停	完成进度 100%，2018 年 5 月 15 日西山区环保局对四季饭庄下达责令停止违法行为通知书，责令其停止环境违法行为；目前水云间、四季饭庄已停业，涉嫌经营广告牌已拆除，生产经营场所工用具已搬离，已完成整改工作	已完成	
3	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区 2 家餐馆，未关停	完成进度 100%，2018 年 5 月 15 日西山区环保局对明朗饭店下达责令停止违法行为通知书，责令其停止环境违法行为；目前品田农庄、明朗饭店已停业，涉嫌经营广告牌已拆除，生产经营场所工用具已搬离，已完成整改工作	已完成	
4	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有西北绕城高速穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池，未设立标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，西北绕城高速属昆明市重要道路，现已建成通车，西山区交通运输局与项目业主单位对接并现场查看，已设置了道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池（三座桥均已建立应急池，安装了事故导流管），完善了相关预案等措施	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
5	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有农业种植 188.83 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广了测土配方施肥技术，西山区农林局在明朗水库二级保护区采集土样 7 个，推广测土配方施肥技术应用 188.83 亩；推广了病虫害绿色防控技术，目前已办理完成生物肥料、粘虫板、生物农药等物资的采购手续并发放给农户使用	已完成	
6	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有 1 户散养户，养殖山羊 230 只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度 100%，西山区农林局、水务局与团结街道办事处于 2018 年 6 月 24 日现场核查，该养殖户已退出明朗水库保护区范围，养殖产生的粪污在圈舍内发酵后还田利用，未对外排放	已完成	
7	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有 1 户散养户，养殖山羊 180 只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度 30%，西山区农林局、水务局与团结街道办事处于 2018 年 6 月 24 日现场核查，该养殖户 70 多岁，为空指司令部退休老职工，因单位没有解决住房问题，部队将原司令部废弃的看守所及周边（在司令部范围内）无偿提供给他使用，该户养殖山羊 150 头。该户养殖户已同意配合开展水源地环境整治工作，停止养殖活动，近期将养殖牲畜出售	未完成	
8	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有 1 户散养户，养殖山羊 226 只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度 100%，2018 年 6 月 24 日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员，该养殖场已于 2018 年 6 月 25 日将养殖场内存栏的 53 只羊全部进行了搬迁处理	已完成	
9	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有 1 户散养户，养殖山羊 126 只，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度 100%，2018 年 6 月 24 日，西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员，该养殖场已于 2018 年 6 月 25 日将养殖场内存栏的 63 只羊全部进行了出售处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
10	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户散养户,养殖山羊135只,未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%,2018年6月24日,西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行核查,该养殖场已经停止山羊养殖活动	已完成	
11	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户山羊散养户,养殖山羊236只,未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%,2018年6月24日,西山区农林局与团结街道办事处白眉社区对该养殖户进行宣传动员,该养殖场已于2018年6月24日将养殖场内存栏的90只羊(全部)进行了搬迁处理	已完成	
12	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有1户规模化养殖,养殖梅花鹿406只,未关停、取缔或搬迁	完成进度50%,经西山区农林局核查,该养殖场存栏梅花鹿400头,养殖场排污管能做到雨污分流,配备100立方米沼气池一座,场内产生的粪污经沼气池处理后作为场内牧草和果树的肥料。下一步将对该养殖户进行关停	未完成	
13	昆明市西山区	明朗水库	二级保护区有白眉社区和大兴社区,未完善两污收集处理设施	完成进度100%,现已由街道、社区共同成立明朗水库巡查队,负责对明朗水库的环境卫生、排污、保护区内乱建乱盖等不利于水源保护的问题进行日常巡查,目前巡查效果较为明显。大兴社区共有污水处理2座,其中庙村1座,新邑村1座;白眉社区共有污水处理站3座,其中妥睦村1座,白眉村1座,章白村1座。完善了垃圾处理设施:大兴社区共有垃圾房10座,白眉社区共有垃圾房7座,实施了农村环境保洁及生活垃圾集中收运处置的四级管理运行机制	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
14	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有农业种植面积 356 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广了测土配方施肥技术，区农林局在大坝水库二级保护区采集土样 3 个，推广测土配方施肥技术应用 356 亩；推广了病虫害绿色防控技术，目前已办理完成生物肥料、粘虫板、生物农药等物资的采购手续并发放给农户使用	已完成	
15	昆明市西山区	大坝水库	二级保护区有 3 个居民小组，共有户数 226 户，人口 639 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，已对现有“三池”污水处理系统进行清淤、维护，保障设备正常运行，现已由街道、社区共同成立大坝水库巡查队，负责对大坝水库的环境卫生、排污、保护区内乱建乱盖等不利于水源保护的问题进行日常巡查，目前巡查效果较为明显。永靖社区共有污水处理站 3 座，其中大坝村 1 座，炭窑村 1 座（三池），白石岩村 1 座（三池）。已配备垃圾房 19 座，实施了农村环境保洁及生活垃圾集中收运处置的四级管理运行机制	已完成	
16	昆明市东川区	大菜园	二级保护区涉及岩脚村 2 个村民小组，共 830 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 50%，完成整改方案编制，生活废水氧化塘建设结合农村沼气池建设等已经完成总建设量 100%。目前开展结合地质灾害居民搬迁工作，二级保护区内居民已搬迁了 10%	未完成	
17	昆明市东川区	大菜园	二级保护区有进村道路一条，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志等	完成总进度 50%，易滑坡段已建设有防护栏或墙	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
18	昆明市东川区	大菜园	二级保护区农业种植有 30 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，农业核桃林、蔬菜套种结构也进行了调整，退耕还林也完成	已完成	
19	昆明市东川区	大菜园	一级保护区界标界桩设置不完善	完成进度 100%，一级保护区全封闭设施建设、界桩设置已完成	已完成	
20	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有农业种植约 5150 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 20%，已完成实施测土配方土壤取样	未完成	
21	昆明市晋宁县	双龙水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志等	完成进度 100%，路旁已设置标识牌；路两侧已设置加强型防撞护栏；已设置突发事件下污水收集系统	已完成	
22	昆明市晋宁县	双龙水库	二级保护区内有小河口村、上铁锁村和下铁锁村的村庄面源污染，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，正在建设污水处理设施、安排有河道管理人员、保洁人员，拟新建农药袋、瓶收集池	未完成	
23	昆明市晋宁县	双龙水库	一级保护区内有农业种植约 280 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 10%，正在开展退耕工作	未完成	
24	昆明市晋宁县	洛武河水库	一级保护区内有农业种植约 60 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 10%，正在开展退耕工作	未完成	
25	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有农业种植约 300 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 20%，已完成实施测土配方土壤取样	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
26	昆明市晋宁县	洛武河水库	晋红高速公路从二级保护区内穿过，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，路旁已设置标识牌；路两侧已设置加强型防撞护栏；已设置突发事件下污水收集系统	已完成	
27	昆明市晋宁县	洛武河水库	二级保护区内有青龙村，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，正在建设污水处理设施、安排有河道管理人员、保洁人员，拟新建农药袋、瓶收集池	未完成	
28	昆明市富民县	拖担水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将开展退耕还林、还草	完成进度 25%，目前已确定一级保护区农业种植面积 24 亩纳入富民县 2018 年退耕还林实施方案，现正在开展退耕还林工作	未完成	
29	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	二级保护区内 8 个村庄均存在农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，农村环境综合整治环保基础设施不完善	完成进度 80%，二级保护区内开展农村环境综合整治项目，完成了部分村庄的垃圾收集设施建设、农村生活污水处理设施，组织水体垃圾打捞，农村垃圾清运	未完成	
30	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	北召公路穿越二级保护区，保护区范围内有 2000 米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 85%，已经设置道路交通防撞栏、事故导流槽，已经完成应急池的规划设计	未完成	
31	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	九石头阿旅游专线穿越二级保护区，保护区范围内有 3000 米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 70%，已经设置道路交通防撞栏、事故导流槽，已经完成应急池的规划设计	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
32	昆明市石林县	石林黑龙潭水库	南昆铁路穿越二级保护区，保护区范围内有600米，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度70%，已经设置道路交通防撞栏、事故导流槽，已经完成应急池的规划设计	未完成	
33	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有4个自然村，未完善两污收集处理设施	完成进度30%，结合“七改三清”，正在对4个自然村进行卫生厕所改造及“改圈”工作	未完成	
34	昆明市禄劝县	桂花箐水库	二级保护区内有农业种植，面积共5亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度30%，正在开展测土配方施肥技术、病虫害绿色防控技术培训及推广	未完成	
35	昆明市安宁市	车木河水库	安宁八街街道至晋宁双河乡乡道一条穿越车木河水库一级保护区，未设立警示标志	完成进度100%，禁止载危化品车辆进入保护区标识已经设置完成，人工检查点已设置完成，共设两个检查点，4名检查工作人员	已完成	
36	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区内嵩明县东村村委会有农业种植885亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，嵩明县农林局已完成种植区域885亩农田土壤的测土配方施肥工作，推广商品有机肥20吨，开展农户施肥培训1期，完成土样采集3个，建立长期监测点1个	已完成	
37	昆明市嵩明县	大石头水库	二级保护区有嵩明县东村村委会辖8个村民小组，未完善两污收集处理设施	已完成进度90%，按照《嵩明县嵩阳街道办东村片区农村环境综合整治项目实施方案》，建设完成深度处理池一套，配套污水收集管网已建设完毕，垃圾车及垃圾斗已采购配备到位	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
38	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区有农户居住，共 250 户 1112 人，可能污染水源，将依法申请撤销该备用水源	完成进度 100%，由于历史原因，彝良县人民政府通过（彝政请〔2018〕5 号）请示昭通市人民政府撤销该备用水源地，昭通市人民政府于 2018 年 2 月 12 日通过《昭通市人民政府关于鲁甸县彝良县撤销饮用水备用水源地的批复》（昭政复〔2018〕3 号）批复同意撤销该备用水源地	已完成	
39	昭通市彝良县	双河水库	一级保护区内存在农业面源污染，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
40	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区有农户居住，未完善两污收集处理设施，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
41	昭通市彝良县	双河水库	二级保护区内存在农业面源污染，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，将依法申请撤销该备用水源	同上	已完成	
42	昭通市威信县	扎西水库	二级保护区涉及威信县扎西镇小坝村民小组共 49 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，二级保护区内 49 家村民的生产生活污水处理工程（引污工程）已完成招标工作	未完成	
43	昭通市威信县	回凤水库	二级保护区涉及威信县扎西镇巷沟村民小组共 35 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，二级保护区内 35 户村民的两污收集处理设施正在由威信县农业局和扎西镇政府制作方案实施，3 户居民搬迁方案已完成，剩余住户由扎西镇人民政府向威信县人民政府申请拨款进行搬迁	未完成	
44	昭通市威信县	桂香沟水库	二级保护区涉及威信县扎西镇构林村民小组共 40 户村民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 90%，二级保护区内 40 户村民已异地搬迁 21 户，剩余 19 户两污收集处理设施已基本完成，正进行收尾工作	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
45	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区 20 户居民居住，可能污染水源	完成进度 25%，1 月份召开了现场办公会，组织人员对群众搬迁意愿进行了摸排，并讲解了水源地保护相关政策。启动了一级保护区内 20 户农户搬迁工作，并签订搬迁协议，已搬迁 2 户。剩余房屋已完成测绘工作，待安置点建设完成，剩余 18 户将全部搬出	未完成	
46	昭通市盐津县	盐津县油坊沟水库	一级保护区内有农业种植 120 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 66.6%，1 月份组织召开了群众会，宣传讲解了水源地保护相关政策；一级保护区内的所有农作物已全部清除；一级保护区土地全部纳入退耕还林；目前土地正在流转中，已完成 80 亩，剩余土地正在流转中	未完成	
47	昭通市永善县	云荞水库	一级保护区隔离网破损、水库大坝有行人来往通行、警示标志、标牌内容不规范	完成进度 100%，公路沿线已重装隔离网；水库大坝右岸实施了物理隔离，锁闭大坝左岸铁门，禁止行人在大坝上来往通行；规范完善了警示标志、标牌	已完成	
48	昭通市绥江县	铜厂水源地	在一级饮用水源保护区内有 213 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 50%，213 国道改造工程已完成路基工程 80% 以上，总体工程量已完成 70%，预计 2018 年 11 月底全部完工后方可设置醒目警示标志。绥江县环境保护局已委托相关机构编制了《绥江县铜厂饮用水源保护区防护设施设置方案》，由国道 213 指挥部督促施工单位按要求启动整改	未完成	
49	昭通市绥江县	铜厂水源地	在二级饮用水源保护区内有 213 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 50%，213 国道改造工程已完成路基工程 80% 以上，总体工程量已完成 70%，预计 2018 年 11 月底全部完工后方可设置醒目警示标志。绥江县环境保护局已委托相关机构编制了《绥江县铜厂饮用水源保护区防护设施设置方案》，由国道 213 指挥部督促施工单位按要求启动整改	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
50	昭通市绥江县	铜厂水源地	二级保护区有农业种植 499 亩,未科学种植,未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%, 二级保护区有农业种植 499 亩, 除林业部门已实施退耕还林 151 亩外, 剩余的 348 亩, 已由绥江县农业部门按照农业部“一控两减三基本”的农业面污染防治要求制定方案, 完成整改	已完成	
51	昭通市绥江县	铜厂水源地	一级保护区人类活动频繁区域, 未安装隔离网	完成进度 55%, 已由绥江县住建局完成方案制定, 绥江县政府已统筹调节了资金, 现整治工作已进入招投标程序	未完成	
52	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在一级保护区内有一段乡村公路穿越, 未设立警示标志等	完成进度 70%, 已由绥江县环保局牵头实施绥江县罗汉坪水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目, 项目已启动建设; 目前已在一级保护区内安装了部分标示牌与警示牌	未完成	
53	昭通市绥江县	罗汉坪水库	在二级保护区内有一条至盐津串丝乡村公路穿越, 未设立警示标志	完成进度 100%, 已在二级保护区内设立了醒目的警示标志	已完成	
54	昭通市绥江县	罗汉坪水库	二级保护区有农业种植 449 亩, 未科学种植, 未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%, 保护区内约 449 亩农业种植业, 经进一步核查, 因部分群众实施搬迁, 放弃耕种已经实施植被恢复 100 亩, 剩余的 349 亩农作物种植已由绥江县农业局按照农业部“一控两减三基本”的农业面污染防治要求制定农作物种植指导方案, 并按方案启动完成整改	已完成	
55	昭通市绥江县	罗汉坪水库	一级保护区人类活动频繁区域, 未安装隔离网	完成进度 100%, 已由绥江县环保局牵头实施绥江县罗汉坪水库集中式饮用水水源地环境综合整治项目, 目前已完成保护区隔离网安装	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
56	曲靖市马龙区	黄草坪水库	一级保护区范围内耕地 21 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，马龙区被国家评为创建有机农业示范区，现正在积极创建中；开展了调整产业、发展有机农业、控制畜禽散养数量和化肥农药使用量等工作、加强秸秆综合利用、提高农膜回收利用率，马龙区农业局 2018 年 7 月 15 日已制定方案形成水源地保护区农业种植监管长效机制	已完成	
57	曲靖市马龙区	黄草坪水库	一级保护区内建有一个村庄（黄草坪村），共有 4 户 19 人，可能污染水源	完成进度 50%，结合扶贫（异地）搬迁，列入重要议事日程，2018 年 4 月 2 日曲靖市移民开发局以曲移民发〔2018〕20 号批复库区普柒和秧田冲移民新村项目可研报告，因黄草坪村无行政村名一并列入移民搬迁范围，初设报告已编制报省市移民开发局待批复。现开展入户动员搬迁工作，2018 年 7 月 19 日马龙区纳章镇人民政府关于《曲靖市马龙区纳章镇黄草坪“美丽乡村”建设项目实施方案》区委常委会已讨论研究通过，待发文实施执行。搬迁位置场地正在进行平整，房屋基础已开工建设	未完成	
58	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内普七村农业种植 635 亩，秧田冲村农业种植 723 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，马龙区被国家评为创建有机农业示范区，现正在积极创建中；开展了调整产业、发展有机农业、控制畜禽散养数量和化肥农药使用量等工作、加强秸秆综合利用、提高农膜的回收利用率，马龙区农业局 2018 年 7 月 15 日已制定方案形成水源地保护区农业种植监管长效机制	已完成	
59	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内建有两个村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，二级保护区内普七村、秧田冲村建有垃圾回收池和污水收集池，产生的垃圾严格按照环境保护要求进行无害化处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
60	曲靖市马龙区	黄草坪水库	二级保护区内马龙县普七村和秧田冲村村庄建成的两污处理设施运行管理不到位	完成进度 100%，马龙区纳章镇党委政府已组织对建成的村庄污水收集池及沉砂池进行了清淤处理，及时对水源地和村庄周围生活垃圾进行清理清捡处理，产生的垃圾严格按照环境保护要求进行无害化处理，确保污水收集池及沉砂池长期正常运行	已完成	
61	曲靖市宣威市	偏桥水库	二级保护区内偏桥水库周边涉及有 5 个村，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量。	完成进度 50%，生活面源污染治理方案完成了评审和修改，并报宣威市人民政府。农业面源污染防治实施方案已由宣威市人民政府印发实施，明确了加大农业执法、抗病优良农作物品种推广、烤烟和其他经济作物病虫害综合防治技术示范推广、加大测土配方施肥推广、加强病虫害监测、冬季绿肥种植、秸秆还田、残膜回收等工作措施，形成了水源地农业种植监管长效机制	未完成	
62	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内罗平县九龙石料厂，为产生粉尘的建设项目，未关闭，将按照非煤矿山转型升级相关要求关闭	完成进度 50%，业主要求作出关闭补偿。2018 年 6 月 28 日，罗平县环保、水务、安监、林业、国土及罗雄街道、九龙街道等部门联合下达了限期拆除告知书，要求业主于 2018 年 7 月 15 日前自行拆除所有生产设备设施及建筑物，并进行覆土恢复植被。2018 年 8 月 14 日，罗平县政府常务副县长满江泉召集会议，并安排罗平县安监局等相关部门再次与业主做工作，若业主仍拒绝拆除生产设施设备，罗平县政府将依法强制拆除	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
63	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内的兰惠山庄，未关停、取缔或搬迁	完成进度 100%，罗平县由市场监管局牵头，环保、水务、综合执法、卫计及罗雄街道等部门配合开展专项整治工作。经上述部门多次联合对兰惠山庄经营业主进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育，动员业主主动申请注销营业执照，全面停止一切旅游餐饮经营服务活动。目前“兰惠山庄”已自行拆除店面牌匾及户外所有广告牌匾（共 4 块），并于 2018 年 7 月 26 日主动向市场监管局提交个体工商户注销登记申请，市场监管局及时办理注销手续。经多次（含周末及节假日）开展现场检查，该山庄已全面停止营业，其房屋设施只用于该户之前承包山林的管护使用	已完成	
64	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内南昆铁路线穿越，未设立警示标志，乘客产生的生活污水和生活垃圾管理不到位	完成进度 100%，由罗平县工信局牵头，环保、水务及罗雄街道等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对铁路部门进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传，并与铁路部门进行沟通，要求铁路部门在进入龙王庙水库饮用水源保护区相应界限处设置水源地保护标识标牌，进一步加强运输管理，列车进入龙王庙水库饮用水源地保护区前关闭卫生间，车内产生的生活垃圾全部收集后在终点站卸载处置，并利用广播在列车上进行宣传，呼吁全民共同参与保护饮用水环境。经罗平县人民政府向昆明铁路局和车务段发函，要求铁路部门尽快完成上述整改工作。在昆明铁路局客运处的大力支持下，于 8 月 10 日完成对列车卫生间关闭、利用广播在列车上进行宣传及乘客在列车上产生的生活垃圾集中收集卸载处置等工作，8 月 25 日完成龙王庙水库保护区相应界限处保护标识标牌的安装工作（共 4 块）	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
65	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内水库边大漆树村共有42户居民，178人口，未完善两污收集处理设施	完成进度50%，由罗平县环保、水务、住建、国土、财政、综合执法、罗雄街道等部门先后多次联合对大漆树村级存量垃圾进行清理，同时组织保洁员对水库交通沿线白色垃圾进行收集处理，共清理生活垃圾40余吨，存量垃圾已全部清理；在大漆树村及新小寺设置固定垃圾收集设施，由综合执法局定期负责清运处理。同时加大环保宣传力度，发放告知书，目前该村人居环境已得到明显提升。自工作开展以来，罗雄街道共向龙王庙水库周边农户发放告知书100余份。通过开展以上工作，群众环保意识有了明显提高，生活垃圾面源污染得到有效管控，并设置保洁员进行日常清扫保洁，环境卫生保洁工作已形成常态化管理。大漆树村生活污水排污管网建设工程，因涉及管网路线设计及防洪灌溉沟渠避让等工作，目前罗平县政府已责成住建部门制定污水管网改造工程实施方案	未完成	
66	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，由罗平县农业局牵头，环保、水务及罗雄街道、九龙街道等部门配合积极开展专项整治工作。罗平县制定了《罗平县人民政府办公室关于印发罗平县农业面源污染防治工作方案的通知》，相关部门紧紧抓住农业种植中耕管理期这一大好时机，积极深入田间地头及农户家中发放《减少农业面源污染 保障饮水安全》宣传单110余份，张贴面源污染整治告示5份，在龙王庙水库边截污墙体上制作了3条减少农业面源污染的宣传警示宣传标语，呼吁全民共同保护水环境。引导农户实施科学种植、绿色种植，适量使用一定量的农家肥，确保农业废弃物及畜禽养殖废弃物的资源化利用，严格控制农药、化肥、	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				地膜的使用。通过持续开展宣传、引导、督促工作，农户环保意识得到提高，库区周边农业面源污染得到有效管控，并建立长效管理管控机制。2018年龙王庙水库前三季度水质监测结果显示，龙王庙水库集中式饮用水水质稳定达到国家地表水Ⅱ类标准，饮用水水质达标率为100%		
67	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖生猪20头，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度45%，由罗平县罗雄街道及罗平县农业、环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门联合对养殖户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传工作，并发放告知书，动员自行拆除养殖设备、设施。相关部门继续与养殖户主做工作，责令业主尽快停止养殖，目前养殖户主表示配合工作，正在处理养殖畜禽	未完成	
68	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有生猪1户散养户，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对畜禽散养户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育，对养殖户发放告知书，动员农户自行处理养殖牲畜，并对养殖产生的牲畜粪便及尿液彻底清除还田综合利用，及时消除牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患。经相关部门多次对农户耐心、细致的引导、指导、宣传等工作，散养户已停止养殖，养殖牲畜已全部变卖处理，目前养殖户已对养殖期间产生的牲畜粪便及尿液全面清除还田综合利用，保留的	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				养殖设施业主已承诺改变为生产生活其他用途,并保证不再从事养殖,及时消除了牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患		
69	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户,养殖生猪20余头,未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%,由罗平县农业局和罗雄街道牵头,环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对畜禽散养户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育,对养殖户发放告知书,动员农户自行处理养殖牲畜,并对养殖产生的牲畜粪便及尿液彻底清除还田综合利用,及时消除牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患。经相关部门多次对农户耐心、细致的引导、指导、宣传等工作,散养户已停止养殖,养殖牲畜已全部变卖处理,目前养殖户已对养殖期间产生的牲畜粪便及尿液全面清除还田综合利用,保留的养殖设施业主已承诺改变为生产生活其他用途,并保证不再从事养殖,及时消除了牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患	已完成	
70	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户,养牛5头,未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度45%,由罗平县罗雄街道及罗平县农业、环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门联合对养殖户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传工作,并发放告知书,动员自行拆除养殖设备、设施。目前养殖业主表示配合工作,正在处理养殖畜禽	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
71	曲靖市罗平县	龙王庙水库	二级保护区内有1户散养户，养殖4头牛1匹马，未对养殖产生的畜禽养殖废物进行资源化利用	完成进度100%，由罗平县农业局和罗雄街道牵头，环保、水务、住建、林业、移民、综合执法等部门配合积极开展专项整治工作。经上述部门联合对畜禽散养户进行法律法规及饮用水水源地环境保护相关政策的宣传教育，对养殖户发放告知书，动员农户自行处理养殖牲畜，并对养殖产生的牲畜粪便及尿液彻底清除还田综合利用，及时消除牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患。经相关部门多次对农户耐心、细致的引导、指导、宣传等工作，因未修通运输道路，除了留下一匹马帮助生产生活必用物资的驮运外，其它牲畜已全部变卖处理，已督促业主进一步规范完善对留下马匹产生粪便的收集处理设施（粪便及尿液排入厕所），并及时清理还田无害化、资源化利用。目前养殖户已对养殖期间产生的牲畜粪便及尿液全面清除还田综合利用，保留的养殖设施业主已承诺改变为生产生活其他用途，并保证不再从事养殖，及时消除了牲畜废弃物对饮用水水源的污染隐患	已完成	
72	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内的该水库库尾有沾菱公路S208省道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度90%，交通警示牌已制作、完成安装；道路两侧防护网已经完善；已完成交通防撞栏建设；道路新建导流槽和应急池正在施工中，交通风险应急预案已编制	未完成	
73	曲靖市沾益区	清水河水库	二级保护区内有传统农业种植819亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，广泛宣传使用厚度为0.01毫米的地膜，回收完善，经检测水质为II类水质	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
74	曲靖市沾益区	牛过河水库	二级保护区内有传统农业种植 8188 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，已安排农技人员对种植户开展科学指导，开展了测土配方施肥指导，广泛宣传使用厚度为 0.01 毫米的地膜，完善地膜回收，经检测，水质为 II 类水质	已完成	
75	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有 22.5 亩的农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 60%，已减少农药化肥使用量，提倡绿色种植，完善地膜回收，经检测，水质为 II 类水质	未完成	
76	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有大人坟村、宗西村、团结村、新村、戴家嘴子村、沙凹村六个自然村 1000 村民，未完善两污收集处理设施，将采取异地搬迁	完成进度 60%，建有生活垃圾集中收集池，生活污水处理设施的建设工作正在计划中	未完成	
77	曲靖市陆良县	永清河水库	二级保护区内有一个小餐馆，未取缔	完成进度 100%，已取缔	已完成	
78	曲靖市陆良县	北山水库	保护区内从永清河水库到北山水库的干渠穿越永清村、上坝村、中坝村村庄和中天线道路，其中部分为明渠，有水污染隐患，将改为管道输送	完成进度 60%，完成了明渠清理，管道改造工作正在筹划中，加强了日常巡查	未完成	
79	曲靖市会泽县	毛家村水库	保护区未设立界标标志	完成进度 100%，2018 年 5 月 10 日会泽县环保局、水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于 5 月 11 日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	
80	曲靖市会泽县	龙潭	保护区未设立界标标志	完成进度 100%，2018 年 5 月 10 日会泽县环保局、水务局对集中式饮用水水源地进行界标设立选址，于 5 月 11 日全部设立完成，界标设立情况已拍照存档	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
81	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区内有出水点周围住有东堡村农户 186 户 726 人，可能污染水源	完成进度 60%，富源县住建局已对东堡龙潭保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经富源县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将水源地一级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。胜境街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行 1 次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	
82	曲靖市富源县	东堡龙潭	一级保护区有耕地 200 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源点保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	
83	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有土法选金遗留尾矿共 32300 方，未开展环境整治	完成进度 65%，项目按照设计方案正在建设尾矿库	未完成	
84	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆 1 个：2 桌 16 个餐位，	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
			未依法搬迁或关闭	监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动		
85	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：3桌24个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
86	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
87	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：2桌16个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
88	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区有小餐馆1个：4桌32个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
89	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有574户2138人，未完善两污收集处理设施	完成进度60%，富源县住建局已对东堡龙潭保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经富源县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将水源地二级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。胜境街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行1次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
90	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有耕地 2300 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作纳入年度农业工作，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	
91	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有精粮坊，年加工大米 4.5 万吨，项目选址位于二级保护区内	完成进度 100%，精粮坊项目选址在东堡龙潭饮用水源的二级保护区范围内，由于项目场址不在东堡龙潭补给区范围内，且位于东堡龙潭下游；项目无废水排放，不新增排污口，不会对东堡龙潭造成影响，同时富源县环保局已加大对企业的监管力度	已完成	
92	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有光华魔芋加工厂，年加工魔芋胶 100 吨，企业存在排污口，未拆除	完成进度 70%，已经责令企业停产拆除排污口，明确由富源县环保局牵头，中安街道等相关部门配合实施停产整治	未完成	
93	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有 320 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物，已制作设置警示提示标志牌 4 块。在地形较为弯急、坡陡、临崖等危险地段均设置了防撞护栏，已编制应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
94	曲靖市富源县	东堡龙潭	二级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已安装警示标识标志 3 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制应急预案	已完成	
95	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制应急预案	已完成	
96	曲靖市富源县	响水河水库	一级保护区内有山梨哨村 123 户 434 人，可能污染水源	完成进度 60%，富源县住建局已对响水河水库保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经富源县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将水源地一级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。中安街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行 1 次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	
97	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆 1 个:6 桌 48 个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
98	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有小餐馆 1 个:6 桌 48 个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
99	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有耕地 150 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作纳入年度农业工作，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源点保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收	已完成	
100	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有车转湾村 116 户 390 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，富源县住建局已对响水河水库保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经富源县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将饮用水源地二级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。中安街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行 1 次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	
101	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有柯然公司货场，占地 6300 平方米，未依法搬迁或关闭	完成进度 100%，已责令停产，现场设备已拆除，厂区已覆土植绿	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
102	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有沪昆高速公路穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，沪昆高速公路 G60 线按照全线封闭运营要求，已设置了防撞护栏，已在在沪昆高速公路 G60 线相应位置设置安装警示牌 4 块，已编制应急预案	已完成	
103	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有高铁穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制交通应急预案	已完成	
104	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有铁路 2208 线穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已制作安装警示标识标志 2 块，列车进入保护区范围内关闭卫生间，已编制交通应急预案	已完成	
105	曲靖市富源县	响水河水库	二级保护区内有 320 国道穿越，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物，已制作设置警示提示标志牌 2 块。在地形较为弯急、坡陡、临崖等危险地段均设置了防撞护栏，已编制交通应急预案	已完成	
106	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有 320 国道至硐上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物，已制作并安装设置警示提示标志牌 2 块	已完成	
107	曲靖市富源县	硐上水库	一级保护区内有共 450 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018 年 4 月 10 日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度 0.01 毫米以上地膜，开展残膜回收；在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收		
108	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区有小餐馆1个：6桌48个餐位，未依法搬迁或关闭	完成进度100%，已停业并拆除餐馆广告牌，富源县市场监督管理局已下发《富源县市场监督管理局责令改正通知书》，责令企业停止经营活动	已完成	
109	曲靖市富源县	硃上水库	一级保护区内有240户1006人，可能污染水源	完成进度60%，富源县住建局已对硃上水库保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经富源县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将水源地一级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。中安街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行1次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	
110	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有320国道至硃上乡村公路，未设立警示标志等	完成进度100%，已在主干线设置警示标志，提示驾乘人员谨慎驾驶，勿抛撒垃圾杂物。已制作安装警示提示标志牌2块	已完成	
111	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农业种植6150亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度100%，富源县每年将农业面源污染综合治理工作写入年度农业工作文件，明确各项目标和任务，2018年4月10日已下发《富源县城饮用水水源保护区农业面源污染综合治理实施方案》；采购发放绿肥种子，确保绿肥种植和翻压节令；使用厚度0.01毫米以上地膜，开展	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				残膜回收；在水源保护区认真落实农业部“化肥农药零增长行动计划”和“有机肥替代化肥行动计划”，推广农业废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）资源化综合利用技术；二加大测土配方施肥、绿肥种植翻压还田、农作物秸秆粉碎还田、水肥一体化、化肥机械深施等技术推广力度；统防统治、专业化防治，推广绿色防控技术和高效低毒低残留农药，农药废弃包装物进行回收		
112	曲靖市富源县	硃上水库	二级保护区内有农户 922 户 3464 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 60%，富源县住建局已对硃上水库保护区的村庄进行实地踏勘，针对村庄生活垃圾和污水治理情况制定了实施方案，待方案经县人民政府批准后组织实施。同时，结合提升城乡人居环境五年行动，已将饮用水水源地二级保护区范围内的村庄垃圾车和垃圾箱购置纳入采购计划，目前已按程序上报。中安街道组织对辖区范围内的村庄环境卫生进行了综合治理，规范“三堆”、治理脏乱差现象，对村民开展宣传教育，每月组织村民对村内环境卫生进行 1 次以上集中清扫。污水治理待方案审批后实施	未完成	
113	玉溪市元江县	依萨河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成 80%，完成《元江县县城饮用水水源地保护区隔离栏核实报告》，核定依萨河饮用水水源地围栏建设长度为 695 米，目前完成一级保护区围栏 700 米，还需进一步完善	未完成	
114	玉溪市元江县	清水河	一级保护区人类活动频繁区域，未完全设置围栏	完成 10%，完成《元江县县城饮用水水源地保护区隔离栏核实报告》，核定清水河饮用水水源地围栏建设长度为 305 米。正在筹措资金，尚未建设	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
115	玉溪市元江县	清水河	玉磨铁路安定隧道2号和3号斜井位于南掌水库径流区内，位于二级保护区的隧道施工过程中隧道涌水设有排放口，未拆除排放口	完成50%，安定隧道2号斜井日产生施工隧道涌水860立方米，施工隧道涌水经配套建设的八级沉淀池（总容积11000立方米）沉淀后进入污染水处理站（处理能力40立方米/时）处理后达标排放。安定隧道3号斜井日产生施工隧道涌水2000立方米，施工隧道涌水经配套建设的2个四级沉淀池（总容积200立方米）沉淀后进入污染水处理站（处理能力30立方米/时）处理后达标排放。2018年4月16日，元江县环保局分别向两家公司下发了《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道3号斜井施工隧道涌水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕11号）和《关于要求对玉磨铁路元江段安定隧道2号斜井施工隧道涌水和弃渣场废水进行定期监测的通知》（便签〔2018〕12号），要求两家公司委托有资质的单位定期（每季度1次）对安定隧道2号斜井施工隧道涌水排放口、弃渣场废水排放口的水质情况和磨刀河、南掌水库的水质情况进行采样监测并进行评价另要求两家公司在工程结束后1个月内自行拆除排放口。目前两家公司已委托监测单位开展了监测工作	未完成	
116	玉溪市新平县	清水河水库	二级保护区的水库库区周围部分段有群众栽种玉米等农作物，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成10%，由新平县古城街道牵头，水利、环保、国土、林业等部门配合，研究制定清水河水库水源地一级保护区内农田退耕还林方案，报新平县人民政府研究决定后组织实施。6月22日，新平县人民政府普光照县长组织水利、环保、住建、国土、林业、古城街道等部门召开现场办公会，专题研究安排饮用水水源地专项督察反馈问题整改工作。目前，退耕还林方案仍在制定中	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
117	玉溪市峨山县	新村水库	二级保护区内有新村村委会 181 户，781 人，未完善两污收集处理设施；同时，存在的农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成 30%，峨山县已将新村村委会 5 个村民小组纳入 2018 年人居环境整治行动计划中，对 5 个村民小组实施新建公厕 5 座，生活污水收集管网改造及集中处理，并对日常生活垃圾进行集中清运处理。已经向上级申报项目配套资金，待批复后即可启动实施	未完成	
118	玉溪市峨山县	新村水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
119	玉溪市峨山县	绿冲河	二级保护区农业面源污染严重，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成 20%，峨山县农业局已制定集中式饮用水水源地环境安全问题整治工作方案	未完成	
120	玉溪市峨山县	绿冲河	界桩、界碑、隔离栏等保护设施尚未完善	完成 20%，峨山县住房和城乡建设局已制定峨山县水源地环境安全问题整治工作方案	未完成	
121	玉溪市峨山县	绿冲河	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
122	玉溪市峨山县	玉河水库	未立碑定界，未落实警示标识、隔离栏等措施	完成 50%，玉河水库的界桩、界碑已制做好，待玉河水库正式蓄水后安装	未完成	
123	玉溪市峨山县	玉河水库	无水源地管理机构，无水源地管理保障经费及人员	完成 10%，根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前成立管理机构	未完成	
124	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区有村庄（双龙村 210 人），未搬迁	完成 80%，上下双龙村村民移民点已建设完成，房屋及田地分配已完成，准备搬迁	未完成	
125	玉溪市峨山县	玉河水库	未建立饮用水源地水质监测信息公开机制	完成 10%，根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前建立水质监测信息公开机制	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
126	玉溪市峨山县	玉河水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成 10%，峨山县农业局已制定集中式饮用水水源地环境安全问题整治工作方案。根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前开展保护区农业面源污染综合整治	未完成	
127	玉溪市峨山县	玉河水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成 10%，峨山县农业局已制定集中式饮用水水源地环境安全问题整治工作方案。根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前开展保护区农业面源污染综合整治	未完成	
128	玉溪市峨山县	玉河水库	未编制突发环境事件应急预案	完成 10%，根据玉河水库工程建设进度同步推进，正式蓄水前编制突发环境事件应急预案	未完成	
129	玉溪市峨山县	玉河水库	水源地边界矢量图尚未绘制完成	完成 100%，已制作矢量图	已完成	
130	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内种植农作物 360 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，截至目前，土地已经流转完毕；农作物已经全部禁种；全部完成退耕还草工作	已完成	
131	保山市施甸县	蒋家寨水库	二级保护区内有农户居住，共计有 4 个自然村 5 个村民小组 341 户，1128 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 40%，截至目前，已委托编制完成《施甸县蒋家寨水库水环境保护与生态修复工程实施方案》，正在开展融资工作	未完成	
132	保山市腾冲市	素脑河水库	二级保护区内存在村民少量的放牧活动，将禁止放牧	完成进度 40%，截至目前，共计发放饮用水水源保护宣传资料 110 余份；腾冲市水务局按水政监察巡查制度，开展安全巡查 4 次、整改巡查 3 次，腾冲市环境保护局、水务局开展联合检查 1 次；《饮用水水源保护区日常巡查制度》已编制完成初稿，正在审核中	未完成	
133	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未依法划定保护区	完成进度 80%，截至目前，已编制完成《龙陵县熊洞水库饮用水水源保护区划分技术报告（初稿）》。8 月 10 日，在保山市环境保护局召开了《龙陵县熊洞水库饮用水水源	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				保护区划分技术报告》评审会。目前编制方正在按照专家修改意见进行修改完善		
134	保山市龙陵县	熊洞水库-打结河水库	未设置标志牌	完成进度 100%，截至目前，已根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），制作安装饮用水水源标识牌 5 块，警示牌 4 块	已完成	
135	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有 336 户 1174 人居民，未完善两污收集处理设施	完成进度 80%，74 户实施了搬迁，剩余居民共建设了垃圾房 6 间，生活垃圾实行了统一集中收集处置。未搬迁居民中，185 户的生活污水接入生态湿地污水处理设施处理，其余 77 户需配套建设 14 套生活污水一体化处理设施，目前，14 套生活污水一体化处理设施土建工程已全部完成	未完成	
136	保山市昌宁县	河西水库	二级保护区内有农业种植 700 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，截至目前，按照整改方案，完成水源地二级保护区农业种植情况调查和水源地环境保护宣传，制作安装农业面源污染治理宣传牌 2 块；严格控制农药、化肥、地膜使用量，大力推广使用高效低毒低残留农药，增施农家肥；调整产业结构，种植花椒 139 亩、核桃 360 亩、冬桃 50 亩、蚕桑 120 亩、茶叶 31 亩	已完成	
137	保山市昌宁县	麻地河	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 60%，截至目前，已制定整改方案；完成二级保护区内公路沿线防撞护栏、事故导流槽等设施建设；制作安装交通警示标识标牌 2 块，设置拦水带 800 米，建设应急池 3 个，完成应急预案编制	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
138	保山市昌宁县	青灵寺	二级保护区内有云保线穿越，未设置道路交通防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 60%，截至目前，已制定整改方案；完成二级保护区内公路沿线防撞护栏、事故导流槽等设施建设现场调查工作；制作安装交通警示标识标牌 2 块，设置拦水带 800 米，建设应急池 3 个，完成应急预案编制	未完成	
139	楚雄州双柏县	新华水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度 100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	
140	楚雄州双柏县	新华水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度 100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌 11 块、警示牌 4 块，安装防护栏 263 米	已完成	
141	楚雄州双柏县	塔扎河水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度 100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	
142	楚雄州双柏县	塔扎河水库	保护区边界未规范设置地理界标	完成进度 100%，按照整治方案安装水源地保护宣传牌 5 块、警示牌 4 块，安装防护栏 162 米，坝顶铺筑碎石路面	已完成	
143	楚雄州双柏县	定向水库	水库周围未全部设置隔离防护栏网，未及时更新警示标志；保护区边界未设置地理界标	完成进度 100%，按照整治方案对原有防护栏进行加固，新建防护栏 150 米，新安装警示牌 2 块、宣传牌 2 块	已完成	
144	楚雄州双柏县	定向水库	未编制饮用水安全突发事件应急预案	完成进度 100%，已编制完成《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》	已完成	
145	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区内涉及 1347.4 亩农作物种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，牟定县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众进行集中开展宣讲，引导保护区内群众使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
146	楚雄州牟定县	中屯水库	二级保护区有原住居民 273 户 1066 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 80%，牟定县共和镇强化宣传和村庄环境卫生整治，新制作了 4 块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，加强村间垃圾收集处置，并及时清运	未完成	
147	楚雄州牟定县	中屯水库	牟姚公路运输对水源一级保护区存在环境隐患，未完善水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志	完成进度 40%，牟定县交通局、水务局增设标志标识牌 8 个，进一步规范设置标识牌；针对公路穿越设置防护栏的问题，编制了方案，牟定县人民政府安排 137 万元专项资金，目前正在招标	未完成	
148	楚雄州牟定县	中屯水库	楚姚高速公路建设废弃渣土对水源一级保护区存在环境隐患，将加强监管	完成进度 100%，牟定县环保局加强环境监管执法力度，将责任明确落实到高速公路建设综合办公室。高速公路建设指挥办公室按要求，积极开展整改工作。2018 年 5 月 10 日送达了牟高速路综合办发[2018]11 号《牟定县高速公路综合办公室关于做好水土保持和环境保护工作的通知》；专题在楚姚高速公路中屯段施工工区召开工区领导参加的环境问题整改交办会议；认真对高速公路施工单位作出了明确要求。牟定县环保局强化巡查监管、牟定县交通局组织对工程建设和入场便道产生的部分弃渣进行了清理	已完成	
149	楚雄州牟定县	中屯水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度 100%，牟定县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
150	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内涉及 733.1 亩耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，牟定县农业局已组织有关部门通过会议对水源地周边村庄群众进行集中开展宣讲，引导保护区内群众使用有机肥，严格控制农药、化肥、地膜的使用量	已完成	
151	楚雄州牟定县	龙虎水库	二级保护区内有原住居民 150 户 675 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 80%。牟定县共和镇强化宣传和村庄环境卫生整治，制作了 4 块水源地保护告示牌，为保护区内村庄配置了垃圾桶，聘请了保洁员，切实加强村间垃圾收集处置	未完成	
152	楚雄州牟定县	龙虎水库	未编制饮用水水源地突发事件应急预案	完成进度 100%，牟定县水务局已按要求编制水源地突发环境事件应急预案	已完成	
153	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有农业面源污染：其中农业种植 232 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；1 户常住居民，圈养鸡达 2000 多只，未进行取缔处理	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作。限期停止在水源保护区内开展规模养殖活动。该居民户已出售所有养殖小鸡。南华县制定下发了《南华县畜禽养殖禁养区限养区划定方案》，规范水源保护区内畜禽养殖活动	已完成	
154	楚雄州南华县	兴隆坝水库	二级保护区内有 3 个村民小组涉及 72 户 322 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 50%，制定下发了《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，明确各职能单位和涉及乡镇工作职责，认真开展农村“两污”整改	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
155	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有农业种植 275 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作	已完成	
156	楚雄州南华县	龙山水库	二级保护区内有 81 户 354 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 30%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改	未完成	
157	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有农业种植 1500 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，开展了农业绿色发展宣传，科学种植，严格控制农药、化肥、地膜的使用量等工作	已完成	
158	楚雄州南华县	老厂河水库	二级保护区内有老厂一组、老厂二组 82 户 330 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 25%，制定下发《南华县关于县城集中式饮用水水源地安全环境问题的整改方案》，明确农村“两污”整改措施，对存在问题认真进行整改	未完成	
159	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有茆拉村委会塔利伍、清水河村民小组疏林地 213.3 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，将实施生态修复	完成进度 100%，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展了生态修复	已完成	
160	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区内有县乡公路光左公路穿越，长度约 3.27 千米，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施 1 千米，已设立警示牌	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
161	楚雄州姚安县	大麦地水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 100%，完成围网柱墩浇筑，围网安装了 4.7 千米，已安装完毕	已完成	
162	楚雄州姚安县	大麦地水库	二级保护区内有 6 个村民小组，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，配备了 5 辆垃圾运输车辆、13 个移动式垃圾箱、12 座垃圾池和 5 座垃圾焚烧房，对群众生活垃圾进行统一收集处理，完善生活污水收集	已完成	
163	楚雄州姚安县	大麦地水库	县乡公路光左公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已在保护区内县道光左公路沿水库一侧设置防护设施 1 千米，已设立警示牌	已完成	
164	楚雄州姚安县	大麦地水库	未设置界桩	完成进度 20%，安装了公示牌，正组织踏勘，拟定方案，其他工作正在推进	未完成	
165	楚雄州姚安县	大麦地水库	未编制突发环境事件应急预案	完成进度 20%，工作正在推进，正组织资料收集、选定编制单位	未完成	
166	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有太平镇白石地少量闲散林地种植，面积约 100 亩将逐步实施营造林项目	完成进度 100%，工作正在推进，编制了《姚安县县城集中式饮用水水源地保护区生态修复实施方案》，开展了生态修复	已完成	
167	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内有乡道关芭公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 20%，工作正在推进，编制了整改方案，已经实地核查并制定工程实施方案，计划上报楚雄州交通局	未完成	
168	楚雄州姚安县	改水河水库	一级保护区内未设置界桩及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度 100%，完成界桩安装，围网安装 2.1 千米，已经安装完毕	已完成	
169	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制突发环境事件应急预案	完成进度 20%，工作正在推进，正组织资料收集、选定编制单位	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
170	楚雄州姚安县	改水河水库	未编制保护区矢量边界信息	完成进度 60%，已经制定整改方案并委托中介机构开展数据编制，初步完成矢量数据编制，正在进行核对修改	未完成	
171	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区有 2578 亩农业种植面积，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 2542 亩，占保护区农业种植面积的 98.6%，亩均增施农家肥（有机肥）1500 千克。保护区内亩均农药使用量 432.51 克，较上年减少 0.97%。	已完成	
172	楚雄州大姚县	石洞水库	二级保护区内有 5 个村民小组 248 户 993 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 95%，村组公路垃圾清运车能到达地方已摆放垃圾桶进行垃圾集中清运，村组内部新建垃圾池集中处理	未完成	
173	楚雄州大姚县	石洞水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后	完成进度 100%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 1 块、警示牌 6 块；调整充实水库管理人员 2 名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程已实施完成	已完成	
174	楚雄州大姚县	石洞水库	有 20 千米的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	
175	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区有 375 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 364 亩，占保护区农业种植面积的 97%，亩均增施农家肥（有机肥）1700 千克。保护区内亩均农药使用量 435.23 克，较上年减少 0.96%。	已完成	
176	楚雄州大姚县	大坡水库	二级保护区内有 5 个村民小组 484 户 910 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 70%，新建垃圾池集中处理	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
177	楚雄州大姚县	大坡水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；饮用水源地管理工作滞后	完成进度 80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 1 块、警示牌 6 块；调整充实水库管理人员 2 名；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，完成了招标，正组织实施	未完成	
178	楚雄州大姚县	大坡水库	有 11.7 千米的乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	
179	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有 1729 亩农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，推广测土配方施肥 1729 亩，占保护区农业种植面积的 100%，亩均增施农家肥（有机肥）1800 千克。保护区内亩均农药使用量 423.78 克，较上年减少 0.98%。	已完成	
180	楚雄州大姚县	大坝水库	二级保护区内有 15 个村民小组 615 户 2448 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 70%，已新建垃圾池、污水池集中处理	未完成	
181	楚雄州大姚县	大坝水库	水源地保护区界碑、警示牌等标识、标志建设工作滞后；水源地管理工作滞后，水源地管理制度措施不完善	完成进度 80%，已制作安装饮用水源地一级保护区标识牌 1 块、警示牌 6 块；完成了《饮用水源地突发环境应急预案》编制工作；水源地保护区界碑及一级保护区防护隔离工程实施方案已编制完成，完成了招标，正组织实施	未完成	
182	楚雄州大姚县	大坝水库	有乡村公路通过二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，已安装交通警示标志牌	已完成	
183	楚雄州永仁县	尼白租水库	宜中公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 90%，已制定整治方案，部分弯急坡陡路段设置了道路交通防撞护墩，沿水库二级保护区建成铁丝防护网 20 千米，编制完成《危险化学品运输监管制度》待发布	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
184	楚雄州永仁县	白拉口水库	水源长期未用，水质变差，拟依法调整水源地	完成进度 100%，经楚雄州人民政府批复，不再作为饮用水源地	已完成	
185	楚雄州元谋县	丙间水库	丙间水库一级保护区存在交通穿越问题，长度为 1.2 千米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间。组织人员开展了县城集中式饮用水水源地丙间水库涉及的穿越公路实地勘察。在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌 2 个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌	已完成	
186	楚雄州元谋县	丙间水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度 85%，在水库东北面人畜容易进入库区的地段修建铁丝网防护栏 2000 米的基础上，8 月 20 日又新建 250 米，有效阻挡家畜和外来人员进入库区、增强了水源地的保护措施，已完成设立界标、警示牌和宣传牌 25 块。下一步，元谋县水务局将积极争取项目资金，继续完善围栏	未完成	
187	楚雄州元谋县	丙间水库	没有制作矢量边界信息	完成进度 100%，已制作矢量边界信息	已完成	
188	楚雄州元谋县	丙间水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度 40%，已经选择编制环境应急预案的单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制	未完成	
189	楚雄州元谋县	麻柳水库	麻柳水库一级保护区存在交通穿越问题，交通穿越 1 处，长度为 3 千米，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，元谋县交通局制定了《元谋县交通运输局开展县城集中式饮用水水源地环境安全隐患综合整治工作实施方案》，明确了工作措施、单位和时间步骤。组织人员开展了县城集中式饮用水水源地麻柳水库涉及的穿越公路实地勘察。在水源地保护区内公路设置交通警示标志牌 2 个，入保护区公路岔口设置危化车辆绕行标志	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				牌，进入保护区公路路口设置禁止危化车辆驶入标志牌		
190	楚雄州元谋县	麻柳水库	一级保护区内界桩不完善及人类活动频繁区域未安装隔离网	完成进度 80%，修建铁丝围栏 600 米，栽龙舌兰围栏 3000 米，8 月 20 新建 250 米，已完成设立界标、警示牌和宣传牌 25 块，下一步，将积极争取资金，继续完善围栏	未完成	
191	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有制作矢量边界信息	完成进度 100%，已制作矢量边界信息	已完成	
192	楚雄州元谋县	麻柳水库	没有编制集中式饮用水源地突发环境事件应急预案	完成进度 40%，已经选择编制环境应急预案的单位，目前完成了资料收集和现场踏勘，正在编制应急预案	未完成	
193	楚雄州武定县	石门坎水库	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
194	楚雄州武定县	石将军龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
195	楚雄州武定县	麦良田龙潭	未依法在保护区边界设立明确的地理界标	完成进度 100%，已依法在保护区边界设立明确的地理界标	已完成	
196	楚雄州禄丰县	中村大滴水	未编制完善县级饮用水水源保护规划	完成进度 100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案	已完成	
197	楚雄州禄丰县	东河水库	未编制完善县级饮用水备用水源保护规划	完成进度 100%，已编制完成县级饮用水水源保护规划和饮用水水源地突发环境事件应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
198	红河州石屏县	石屏县高冲水库	二级保护区内有农业种植面积 2100 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，明确了《石屏县高冲水库水源地保护工作任务清单》，制定了整治方案，明确了目标任务，完成时限、责任单位；制定了《石屏县高冲水库保护区生态修复暨防护林建设林地林木清退方案》；4 月 2 日已完成园艺站片区高效节水灌溉工程；针对农业面源污染已在水库左岸距水源地水面 200 米以上隔离带一侧建设截洪沟，投资 150 万元，工程已完成；在 200 米以下的地方种植绿化树种作生态隔离带已完成，投资 114.2 万元	已完成	
199	红河州绿春县	牛波水库水源地	二级保护区内有农业种植 506 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，环保、农科、水务等部门切实加强了日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
200	红河州绿春县	潘家东山水库水源地	二级保护区内有农业种植 1184 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，环保、农科、水务等部门切实加强了日常监管，严禁农户施用化肥及农药。目前，未出现农户施用农药化肥情况，水源地水质稳定达标	已完成	
201	红河州金平县	白马河水源地	水源地二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 90%，加强了饮用水水源地保护，建立健全联动机制，采取多种形式，开展饮用水水源保护宣传活动，引导农民使用有机肥料和生物农药，禁止使用高毒高残留农药和硝态氮肥，减轻农业投入品对水源地周边生态环境的污染。金平县人民政府正在实施县城饮用水源地变更工作，新建从马鹿塘水库向县城供水的日处理 6000 立方米的供水工程，项目工程已完工，2018 年 6 月 30 日已召开马鹿塘水库水源地保护区划分技术评审会，目前文稿已修改送审，待批复	未完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
202	红河州红河县	俄垵水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟依法调整保护区规划	完成进度 100%，红河州人民政府于 2018 年 5 月 4 下发了《红河州人民政府关于红河县城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》（红政复〔2018〕16 号），调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；农作物秸秆、农膜基本资源化利用	已完成	
203	红河州红河县	俄垵水库	界标标志设立不完全、有损毁情况，未完善标志设立	完成进度 100%，针对界标和相关标识牌有损坏现象的问题，红河县已对俄垵水库增设交通警示牌 4 块、宣传牌 6 块，围栏 125 米，界桩修复 16 个，共计投入资金 6.11 万元	已完成	
204	红河州红河县	俄垵水库	二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟依法调整水源地保护区规划	完成进度 100%，红河州人民政府于 2018 年 5 月 4 下发了《红河州人民政府关于红河县城市集中式饮用水水源地保护区划调整划分技术报告的批复》（红政复〔2018〕16 号），调整后的城市集中式饮用水源地为红星水库，俄垵水库为备用水源地；制定了《红河县打好农业面源污染防治攻坚战工作方案》，提出了“一控两减三基本”目标。严格控制农业用水总量，大力发展节水农业；减少化肥和农药使用量，实施化肥、农药零增长行动；农作物秸秆、农膜基本资源化利用	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
205	红河州河口县	南溪河水源地	南溪河水源地两岸公路对二级保护区存在交通事故引发环境事故的潜在风险,未设置道路交通防撞护栏,未设立警示标志,未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%,开展了保护区内道路设施整治,设置了道路交通防撞护栏,设立警示标志,完善交通风险应急预案	已完成	
206	文山州文山市	小河尾水库	二级保护区内有一个村寨为向家小平坝 127 户 186 人,未完善两污收集处理设施;同时,存在的农业种植未科学种植,未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 20%,二级保护区内的向家小平坝村,共 127 户 186 人,文山水利水电工程有限公司已购买 20 个垃圾桶送到村寨,产生的生活垃圾集中收集在垃圾桶后堆放在村寨自建的垃圾收集池内,完成总耕地面积排查工作	未完成	
207	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民居住情况,可能污染水源	完成进度 100%,结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。开展了部门联合执法及加大日常巡查力度,对一级保护区内新建的 2 户居民住房进行了拆除。截止目前,一级保护区内未出现新增居民住房情况;投资 3100 余万元,实施了县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程,建成水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物、隔离护栏网和 4 个一体化净化槽(污水处理设备)等工程;投资 220 余万元,在水库上游回龙、法龙、龙潭 3 个村民小组开展农村环境综合整治工程,将生活污水统一收集后进入污水处理系统处理,生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴,统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
208	文山州砚山县	回龙水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 20%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。继续加大对回龙水库水质提升改造项目（包括耕地征收、湿地修复生态工程等），目前项目已立项批复，正在开展招投标	未完成	
209	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民居住，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 3100 余万元，实施了县城集中式饮用水源地环境保护与治理工程，建成水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物、隔离护栏网和 4 个一体化净化槽（污水处理设备）等工程；投资 220 余万元，在水库上游回龙、法龙、龙潭 3 个村民小组开展农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入污水处理系统处理，生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理	已完成	
210	文山州砚山县	回龙水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	完成进度 50%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；编制了水源保护区内种植结构调整工作方案，待砚山县政府批复后，将按照方案采取优化施肥结构、改进施肥方式、有机肥替代部分化肥、实施绿色防控、开展统防统治、精准科学用药、调整种植业结构与布局等措施	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
211	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民居住，可能污染水源，拟新建水库替代该水源地	完成进度 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 460 余万元，在一级保护区内实施了水源地环境保护与治理工程，建成两个水库入库前置库、库塘系统、缓冲带植物和一个一体化净化槽（污水处理设备）；投资 369 万元，在水库上游小寨、小水井、迤勒、水源大寨 4 个村民小组的农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入污水处理系统处理；生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理	已完成	
212	文山州砚山县	路德水库	一级保护区涉及居民农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建水库替代该水源地	完成进度 50%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；编制了水源保护区内种植结构调整工作方案，报砚山县政府批复；目前已对保护区内实施了绿色防控，采取插黄板、安装杀虫灯、性诱剂等措施，控制农药使用，确保水库水质稳定保持在 II 类水质	未完成	
213	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民居住情况，未完善两污收集处理设施，拟新建水库替代该水源地	整治完成 100%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。投资 369 万元，在水库上游小寨、小水井、迤勒、水源大寨 4 个村民小组开展农村环境综合整治工程，将生活污水统一收集后进入一级保护区内建设污水处理系统处理；生活垃圾已纳入城市生活垃圾管理范畴，统一收集后运送到砚山县海创环境工程有限责任公司进行焚烧处理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
214	文山州砚山县	路德水库	二级保护区涉及居民农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建水库替代该水源地	完成进度 50%，结合往年治理工程和专项行动要求修改完善了整治方案。召开了集中式饮用水水源地农业环境保护培训会；对种植结构调整进行了摸底调查；编制了水源保护区内种植结构调整工作方案，待砚山县政府批复后，将按照方案采取优化施肥结构、改进施肥方式、机肥替代部分化肥、实施绿色防控、开展统防统治、精准科学用药、调整种植业结构与布局等措施	未完成	
215	文山州西畴县	小桥沟水库	一级保护区内农业种植面积 30 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，对一级保护区内耕地进行征收。补偿费合计 1908889.16 元，其中土地补偿费 1861549.16 元，农作物补偿费 47340.00 元。目前征地公示已完成，已完成补偿	已完成	
216	文山州西畴县	小桥沟水库	二级保护区内农业种植面积 30 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，原有耕地已经多年未耕种，已还草。在二级保护区内无新增耕地	已完成	
217	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内有居民 25 户共 126 人，未完善两污收集处理设施，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度 40%，根据《生态环境部办公厅关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）文件要求，西畴县加大对龙正水库的治理力度，针对龙正水库存在的生活污染问题，采取统一收集污水排往库外的方式，减少生活污染对库区水质的影响，目前方案已编制完成，现处于竞争性磋商阶段，资金已就位	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
218	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内有居民8户共42人，可能污染水源，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度40%，根据《生态环境部办公厅关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号）文件要求，西畴县加大对龙正水库的治理力度，针对龙正水库存在的生活污染问题，采取统一收集污水排往库外的方式，减少生活污染对库区水质的影响，目前方案已编制完成，现处于竞争性磋商阶段，资金已就位	未完成	
219	文山州西畴县	龙正水库	一级保护区内农业种植面积45亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度100%，已制定《西畴县龙正水库农业面源污染治理实施方案》（西农发〔2018〕46号），明确了责任人，因地制宜开展农田面源污染综合防控、畜禽养殖污染综合治理、农业废弃物回收利用等工程，治理农业面源污染	已完成	
220	文山州西畴县	龙正水库	在一级保护区内有蚌谷至文山松树坪公路，未设置道路交通防撞护栏，设立警示标志等	完成进度100%，已在路段两端岔路口设置交通警示标志，禁止危险货物（废物）运输车辆从此路段通行，公路外沿已扩宽，库区一侧已设立防护栏	已完成	
221	文山州西畴县	龙正水库	二级保护区内农业种植面积大约150亩，未严格控制化肥、农药用量，拟新建荒田水库替代该水源地	完成进度100%，已制定《西畴县龙正水库农业面源污染治理实施方案》（西农发〔2018〕46号），明确了责任人，因地制宜开展农田面源污染综合防控、畜禽养殖污染综合治理、农业废弃物回收利用等工程，治理农业面源污染	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
222	文山州麻栗坡县	马龙水库	未划定水源地保护区	完成进度 100%，《麻栗坡县马龙水库水源地保护区划分方案》已于 2018 年 7 月 31 日取得批复（《文山州人民政府关于麻栗坡县马龙水库水源地保护区划分方案的批复》（文政复〔2018〕124 号））	已完成	
223	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区及上游分布有 9 个村寨未完善两污收集处理设施同时，农业种植未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 75%，已开展上游 5 个村寨环境综合整治工程。包括茨黑、保洒上寨、龙潭村、保洒中寨、老长地 5 个村寨的污水收集、处理系统建设，垃圾收集处置设施及畜禽养殖污染防治设施的配套建设。保洒下寨村、仁和镇绿阴塘村、马白镇团坡村正在开展治理前期工作，河底下村计划纳入异地搬迁已完成农户人口数、农村畜禽养殖数、农作物种植情况、耕地面积和农药化肥施用量的摸底调查工作	未完成	
224	文山州马关县	大丫口水库	二级保护区边界未设立界标标志	完成进度 50%，方案已编制完成。正在按照新的《饮用水水源保护区划分技术规范》调整规划，第三方已经开始规划编制及保护区划定工作	未完成	
225	文山州马关县	大丫口水库	马白至八寨等乡镇公路穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，公路沿线防护栏 164 米、事故应急池 2 座已建设完成，设立了限速标识、保护区标识	已完成	
226	文山州广南县	东风水库	在一级保护区内发现三幢居民建筑，未按相关程序依法拆除	完成进度 30%，已通过县政府常务会研究，编制印发了《广南县城集中式饮用水水源地环境问题综合整治方案》，明确任务分工，实行月底监督制，目前针对三栋建筑，正在开展前期工作，还未组建征迁工作组，征迁工作还未进行。广南县城集中式饮用水水源地环境综合整治已完成可	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				研、初设及施工设计图编制并通过州级、县级评审，现已委托第三方开展工程建设招投标工作		
227	文山州广南县	板宜水库	未在保护区的边界设立明确界标和明显的警示标志，未设立隔离栏	完成进度 60%，界标、警示标志都已设立，隔离栏还未设立	未完成	
228	文山州富宁县	清华洞水源地	一级保护区内共有 4 个村小组 101 户 475 人居住，可能污染水源	完成进度 35%，替代水源（法常水库、东瓜林水源、光辉水库、腊拱取水点）工作进展：目前法常水库和东瓜林水源已建设完成，并正常供水，现法常水库日供水量为 2000 立方米，东瓜林水源日供水量为 1500 立方米。新增建设光辉水库和新华镇腊拱村饮用水源已经完成水质全分析，正在规划建设。4 个村小组关闭污染源项目工程完成地形测绘和可行性研究报告编制，目前准备招投标	未完成	
229	文山州富宁县	清华洞水源地	二级保护区内共有 10 个村小组，未完善两污收集处理设施	完成进度 30%，替代水源（法常水库、东瓜林水源、光辉水库、腊拱取水点）工作进展：目前法常水库和东瓜林水源已建设完成，并正常供水，现法常水库日供水量为 2000 立方米，东瓜林水源日供水量为 1500 立方米。新增建设光辉水库和新华镇腊拱村饮用水源已经完成水质全分析，正在规划建设。11 个村小组关闭污染源项目工程完成地形测绘和可行性研究报告编制，目前准备招标	未完成	
230	普洱市宁洱县	松山水库	一级保护区内有原国道 G213 线公路从松山水库边通行大约 1 千米，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，设置了防护栏；安装了 24 小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查，通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，完善了应急预案	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
231	普洱市宁洱县	松山水库	原国道 G213 线从二级保护区穿越通行，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，设置了防护栏；安装了 24 小时监控摄像头；设置了警示标志牌；安排专人定时巡查，通过整治有效减少了交通污染源污染，预防交通事故引发的环境安全隐患；加强监督管理和监测，完善了应急预案	已完成	
232	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有省道 218 线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 70%，开工建设防撞护栏 412 米、震动减速带 15 段；新增水库警示标识 4 块、交通警示牌 2 块，其余交通警示牌、宣传牌正进行选址	未完成	
233	普洱市墨江县	常林河水库	一级保护区内有原住居民 76 户，未搬迁，将结合异地搬迁和产业扶持政策逐步将居民全部迁出	完成进度 70%，已纳入易地搬迁计划的原住居民正在开展搬迁工作，已实施搬迁 7 户，正在建设搬迁房 33 户；新纳入搬迁 23 户已完成建（构）筑物附属设施指标调查、搬迁点规划和搬迁补偿方案（剩余 13 户在重新划分保护区范围后划入二级保护区范围，纳入二级保护区整改方案一并整改）	未完成	
234	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有省道 218 线（楚江公路）部分路段穿越保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 70%，开工建设防撞护栏 412 米、震动减速带 15 段；新增水库警示标识 4 块、交通警示牌 2 块，其余交通警示牌、宣传牌正进行选址	未完成	
235	普洱市墨江县	常林河水库	二级保护区内有原住居民 154 户，未完善两污收集处理设施	完成进度 30%，完成《墨江县常林河水库集中式饮用水水源地保护环境综合整治实施方案》，农村环境综合整治项目正在实施中	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
236	普洱市景谷县	曼转河	二级保护区有景谷县威远镇河东村芒木树村民小组共有 46 户 178 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 90%，正在开展河东村芒木树村民小组 2017 年易地扶贫搬迁规划，完成建房 45 户。预计今年 9 月底可搬迁入住；开展径流区内 5 个村民委员会 46 个村民小组，1 所训岗村小学，1 个训岗农村集贸市场的环境综合整治工作，其中，曼转河上游钱家村树中一、二组等 17 个村民小组纳入 2017 年人居环境提升改造项目组织实施，训岗小学、训岗集贸市场已分别完成垃圾池修建	未完成	
237	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有 143 农户 602 人居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 80%，依托《景东彝族自治县锦屏镇黄草岭村传统村落环境综合整治工程》进行整治，计划每户建一个 2 立方米庭院式污水处理池。截至目前已经建成 76 个，正在建设中 6 个，其余的正与农户交接中	未完成	
238	普洱市景东县	菊河	二级保护区内有黄草岭村农户畜禽养殖产生的粪便未综合利用	完成进度 100%，景东县农科局出台了《景东彝族自治县农科局关于菊河饮用水源地环境保护专项行动农业面源污染及畜禽养殖污染防治工作实施方案》《景东彝族自治县畜禽禁养区划定方案》，指导农户建设粪污集中处理池及畜禽养殖废弃物资源化利用，已指导完成改造 143 户，602 人	已完成	
239	普洱市景东县	菊河	二级保护区水源地上游（黄草岭）有耕地 465 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改进耕作模式，增加施用微生物菌肥，维护生态平衡，推广测土配方施肥和缓控释肥，改进施肥技术，掌握好最佳施肥期，改撒施为集中深施，一次性施底肥，增施有机肥，化肥与有机肥配合施用，提高化肥利用率。已指导完成 465 亩	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
240	普洱市澜沧县	南丙河	一级保护区有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 80%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划定方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日划定方案已上报普洱市政府，6月15日取得了普洱市人民政府关于同意调整澜沧县南丙河集中式饮用水水源地保护区的批复（普政复〔2018〕120号）；调整后一级保护区生产用地的具体整改方案已制定完成，澜沧县林业局和酒井乡人民政府正在按照方案对保护区生产用地鼓励退耕还林，今年已实施的退耕还林面积 551.5 亩，植被恢复面积 144 亩，共计 695.5 亩	未完成	
241	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 85%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划定方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日划定方案已上报普洱市政府；6月15日取得了普洱市人民政府关于同意调整澜沧县南丙河集中式饮用水水源地保护区的批复（普政复〔2018〕120号）。澜沧县农科局对二级保护区内居民进行了减少农药、化肥、地膜使用的宣传，并发放宣传单 2030 余份	未完成	
242	普洱市澜沧县	南丙河	二级保护区有居民居住，未完善两污收集处理设施	完成进度 75%，完成了南丙河集中式饮用水水源保护区划定方案调整技术报告，4月27日召开了评审会，方案通过评审，5月22日澜沧县政府常务会已审议通过，5月24日区划方案已上报普洱市政府，6月15日取得了普洱市人民政府关于同意调整澜沧县南丙河集中式饮用水水源地保护区的批复（普政复〔2018〕120号）；已完成调整后保护区内的河边二队等 3 个村民小组农村环境整治	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
				实施方案的编制和设计，目前工程正在建设过程中；酒井乡政府已经完成了保护区内原搬迁 189 户旧房的拆除		
243	普洱市孟连县	东密河	未划定水源保护区	完成进度 70%，按技术规范开展保护区划定工作，已将划定方案上报普洱市政府，正在按照普洱市政府反馈意见进行修改	未完成	
244	普洱市孟连县	东密河	未制作水源保护区矢量边界信息	完成进度 100%，按技术规范已制作完成保护区矢量边界信息	已完成	
245	西双版纳州勐海县	那达勐水库	保护区标志牌设置不明显，不规范	完成进度 100%，已按照规范重新了设置标志牌	已完成	
246	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	保护区的标志不完善	完成进度 100%，设立标志标识牌共 14 块，分别设置一级保护区、二级保护区警示牌等标识牌，在一级保护区内设置防护网约 260 米	已完成	
247	西双版纳州勐腊县	曼旦水库	二级保护区内有鱼庄等餐饮生活污染，未依法拆除	完成进度 100%，目前库区内 16 家餐饮已全部拆除，对 14 家餐饮户进行了 100 元/平方的赔偿，共计赔偿 28.7 万元	已完成	
248	大理州云龙县	云龙县天池水库	二级保护区内有人类活动形成的简易道路，未设立警示标志等拟依法调整水源地保护区范围	完成进度 100%，交通穿越路段修建了防护栏、悬挂了交通标志牌、完善了交通事故应急预案编制及演练，加强检查管理等措施	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
249	大理州永平县	龙潭箐	二级保护区内有村庄、小学 1 所、寺庙 1 座，未完善两污收集处理设施拟依法调整水源地保护区范围	完成进度 15%，二级保护区内村庄污水引入大麦地村氧化塘处理后用于农灌。寺庙生活污水产生量少，用于农灌。正在对永平饮用水源地规划进行修编	未完成	
250	大理州永平县	龙潭箐	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网	完成进度 15%，正在对永平饮用水源地规划进行修编。已经在保护区增设警示标志和宣传标志，加强宣传教育工作	未完成	
251	大理州巍山县	黄栎嘴水库	二级保护区内有和平村委会黄栎嘴共 16 户 68 人，和平村委会阳菁村 104 户 430 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 85%，由巍山县水务局编制了县城集中式饮用水源地安全保障达标建设实施方案，正在实施建设中，生活面源治理工程正在建设	未完成	
252	大理州巍山县	黄栎嘴水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度 85%，由巍山县水务局编制了县城集中式饮用水源地安全保障达标建设实施方案，公路防撞护栏正在建设中	未完成	
253	大理州巍山县	巍宝山水库	一级保护区内有公路穿越，未建成公路防撞护栏	完成进度 100%，编制了集中式饮用水源地安全保障达标建设实施方案，目前，公路防撞护栏已建成	已完成	
254	大理州宾川县	大银甸水库	保护区的界桩和界碑设置不全	完成进度 100%，保护区的界桩和界碑设置已整改完成	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
255	大理州弥渡县	大横菁水源地	二级保护区有 200 多住户，未完善两污收集处理设施	完成进度 40%，已下发《弥渡县大横菁水库环境问题整改实施方案》，制定了相应的整改措施，下一步将按照方案进行整治	未完成	
256	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	一级保护区未完全封闭，有人类进入、放牧活动痕迹	完成进度 95%，漾濞县政府召开了专题会议部署整治。漾濞县水务局结合实际，对重点取水点位置进行了钢丝网封闭，同时设立了取水口标识、水源地标识和警示牌 12 块。同时，加大对周边群众的宣传教育，积极引导群众禁止进入保护区内开展违法相关活动。对一级保护区进行了全封闭，防止人类进入、放牧活动。目前已基本建设完成，进入收尾阶段	未完成	
257	大理州漾濞县	雪山河集中式饮用水水源地	由于历史原因，二级保护区的植被存在一定破坏，存在水土流失问题，将开展生态恢复	完成进度 100%，漾濞县林业局及有关部门进一步加大保护区植被及生态恢复力度，积极实施退耕还林、还草工作，防止水土流失；加大保护区病虫害防治，设置森林防火点，加强森林防火宣传及护林防火巡查力度。国土局完成了水源地箐沟地质灾害治理，防止山体滑坡、水土流失	已完成	
258	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有 G56 楚大高速公路有 217 米跨越库区水体，未设置道路交通防撞护栏、桥面径流收集系统，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已在楚大高速公路穿越水源保护区两端收费站附近设立警示标牌，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；已采取相应防护措施，完成防护栏设置；完善交通风险应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
259	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权	已完成	
260	大理州祥云县	小官村水库	一级保护区内有 13 户 55 人，可能污染水源	完成进度 100%，实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程），小官村村落污水处理设施正常运转；建立“三清洁”管理制度，开展了“厕所革命”，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响	已完成	
261	大理州祥云县	小官村水库	G56 楚大高速公路穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，对 G56 楚大高速公路穿越小官村水库水源地二级保护区范围内公路标志、标牌、标线和防护栏等进行了完善，提示危化品运输车辆绕道；已在高速公路入口设置危化品检查点，加大巡查频次，高速路外采取交通疏离、分流措施，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区；道路两边已设置污水收集系统；完善交通风险应急预案	已完成	
262	大理州祥云县	小官村水库	G56 楚大高速扩容工程（在建）路线穿越二级保护区，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，对公路穿越范围内的公路标志牌和防护栏等进行了完善，提示危化品运输车辆绕道，严禁危化品运输车辆驶入水源保护区，完善了交通风险应急预案	已完成	
263	大理州祥云县	小官村水库	广大铁路有 8037 米穿越二级保护区，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度 100%，已设立警示标志，制定完善水源地交通风险应急预案	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
264	大理州祥云县	小官村水库	红象公路穿越二级保护区，其中有4290米紧邻库区西岸，未设置道路交通防撞护栏，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度100%，已在红象公路入口及公路沿线设置了水源地警示标牌；公路侧靠近水库边设置挡墙防止污水直接进入水库内；已设置防撞护栏，完善水源地交通风险应急预案；已在红象公路设置了危化品检查点，严禁危化品运输车驶入水源保护区内	已完成	
265	大理州祥云县	小官村水库	有1个养生园在二级保护区内，离库区约30米，未关停	完成进度100%，已注销营业执照并停止营业	已完成	
266	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有1户养殖户，生猪存栏量约300头，未逐步拆除或关闭	完成进度100%，目前已增设污水净化设备，实现了零排放，存栏已不足50头，并逐步限养、最终关停	已完成	
267	大理州祥云县	小官村水库	二级保护区内有525户2205人，未完善两污收集处理设施	完成进度100%，实施象鼻水源地污染防治工程项目（象鼻庄截污工程、小官村截污工程），对二级保护区内小官村、象鼻庄生活污水进行收集处理；实施了新村日处理5吨生活垃圾无烟气滤净化处理建设工程（象鼻水源地污染防治工程项目），对象鼻庄村生活垃圾进行收集处理；实施了农村污水分散处理工程，为8个自然村260户贫困村民建设小型沼气池260套，其中小官村水库二级保护区内19套；小官村水库库尾湿地已开工建设；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动影响	已完成	
268	大理州祥云县	游丰坝水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内不予土地确权	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
269	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有耕地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，实施水改旱；通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	已完成	
270	大理州祥云县	游丰坝水库	二级保护区内有 53 户 223 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为 8 个自然村 260 户贫困村民建设小型沼气池 260 套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设 178 套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	
271	大理州祥云县	栽秧箐水库	一级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施退耕还林项目和水改旱；开展了中低产田地改造、调整种植业结构、实施化肥减量增效农药减量控害行动、有机肥资源综合利用、地膜回收利用等工作；一级保护区内耕地不予土地确权	已完成	
272	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有 53 户 223 人，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，实施农村污水分散处理工程和象鼻水源地污染防治工程，为 8 个自然村 260 户贫困村民建设小型沼气池 260 套，其中游丰坝水库及栽秧箐水库二级保护区（两水库二级保护区重合）内建设 178 套；建立“三清洁”管理制度，制定了村规民约，通过社会购买服务，加强对库区环境日常管理，减少人类活动对水源的影响；开展了“厕所革命”	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
273	大理州祥云县	栽秧箐水库	二级保护区内有耕地，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 100%，实施了水改旱，通过科学施用农药和化肥等方式减少二级保护区内农耕活动对水源的影响	已完成	
274	大理州剑川县	满贤林水库	一级保护区内有存在附近村民放牧现象，应加强监管	已完成 100%，投入资金 26 万元，对满贤林水库周围新建钢管桩、铁线网片 1.4 千米，并树立警示标牌 6 块。安排了 4 名公益性管理人员，定期或不定期对水库周围的塑料袋等杂物进行清理。通过发放宣传单等形式向群众广泛宣传饮用水水源地保护的政策和要求	已完成	
275	大理州剑川县	玉龙潭	一级保护区人类活动频繁区域，未建成防护网；在二级保护区内有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；该水源地取水口设置于玉华电站下游，经电站发电后取水，有水污染隐患；部分农业种植的农灌水直接排入该水源地的取水沟渠，有水污染隐患，拟在沟渠上加盖盖板	已完成 90%，制定了《剑川县饮用水水源地（玉龙潭）环境问题整改方案》，计划在引水渠上安装盖板；已对周边农田进行水改旱；在玉龙潭周围修建了保护区围栏，安装了警示标识、标牌	未完成	
276	德宏州陇川县	弄怀坝水库	一级保护范围内有村民 2 户，为养殖散养户，未采取禁养、拆除	完成进度 100%，一级保护区 2 户养殖户已清理拆除	已完成	
277	德宏州陇川县	弄怀坝水库	二级保护范围内有从事养殖村民 4 户（牛 18 头、羊 160 只，猪 66 头），未采取禁养、拆除	完成进度 75%，二级保护区 3 户养殖户已清理，1 户正在整治中	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
278	德宏州盈江县	木乃河	一级保护范围内有农户种植农作物，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出，拟将取水口向上游移3千米	完成进度30%，正在调整可行性研究报告，同时进行项目前期报建，正在通过向社会融资等方式落实项目资金	未完成	
279	德宏州盈江县	木乃河	二级保护区有农业种植约20000平方米，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量；同时，农户在耕地内采石，未禁止，拟将取水口向上游移3千米	完成进度30%，正在调整可行性研究报告，同时进行项目前期报建，正在通过向社会融资等方式落实项目资金	未完成	
280	德宏州梁河县	勐科河	水源地保护区内有农业种植5300亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量，拟新建饮用水源地替代该水源地	完成进度60%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
281	德宏州梁河县	勐科河	勐科河流域饮用水源保护区内有居民活动，未完善两污收集处理设施，拟新建饮用水源地	完成进度60%，新建县城饮用水源地箐头河水库及第三自来水厂项目正在建设，计划2018年12月底以前投入使用	未完成	
282	丽江市古城区	团山水库	二级保护区内存在老丽华路穿越，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等	完成进度90%，设置防撞措施、应急收集池、标识标牌等。制定应急预案，备好应急物资，做好应急演练。设置交通警示牌17块、公路交通标志4块；丽宁二级路减速带设置178.65平方米和两块告示牌；丽宁二级路、老丽华路实施了高0.8米，长1510米的防护隔离墙，应急收集池主体工程已建成，正在进行收尾	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
283	丽江市华坪县	田坪溶洞	一级保护区内种植有芒果和花椒，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 70%，摸底排查并登记造册、加强管控（严禁一级保护区新增种植面积）、控制化肥及农药使用、制定方案逐步退出。整改方案于 2018 年 5 月 10 日印发实施，一级保护区内农业种植摸底排查、登记造册工作已完成，已完成初步退出方案制定（华坪县田坪溶洞饮用水水源地保护区环境保护农业种植方案），走访农户 40 余户，发放宣传资料 200 余份	未完成	
284	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有农业种植面积 11611 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 60%，引导合理调整种植结构、禁止新增集约化农作物种植面积、引导种植户不使用合成农药及化肥等。整改方案于 2018 年 5 月 10 日印发实施，已制定方案规范二级保护区农业种植。2018 年 6 月 27 日，华坪县农业局组织专业技术人员深入左岔村水源地保护宣传工作，计划近期联合田坪村集中开展一次农业科技技术培训，提升保护区内农业种植户水源保护意识	未完成	
285	丽江市华坪县	田坪溶洞	二级保护区内有 1 条通往永兴、船房、龙洞的乡村公路，有 4 条通往马路梁子通组公路，未设立警示标志等	完成进度 75%，建设防撞护栏、加设保护标识牌和宣传栏。整改方案于 2018 年 5 月 10 日印发实施，永华公路田坪至钟家湾段减速带及交通警示牌已安装完成（安装减速带 8 条，增设交通警示牌 6 块），在永华公路田坪至钟家湾的急弯和陡坡等易发生交通事故路段设置防护栏已完成（累计增设钢筋混凝土防护栏 369.2 米）；加设保护标识牌、宣传栏已完成；中心镇实地查看了通往马路梁子的 4 条通组千米沿线防撞护栏建设，对需要设置防撞护栏的位置进行了现场分析，已形成初步规划意见	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
286	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路部分路段穿越二级保护区，未设立警示标志等	完成进度 5%，制定了水源地环境保护整治工作方案，规划实施道路改造及建设工程，总投资 182.23 万元，新建 4.5 米宽道路 325 米，设置道路标识牌 60 个，设置车辆减速带 60 个，建设防护墙 3000 米，改造悬空路段加固路基 10 米，设置引流渠 230 米，新增应急收集池 30 立方米，正在争取资金实施	未完成	
287	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区范围内偶尔有附近村民进行放牧，应加强监管	完成进度 10%，制定了水源地环境保护整治工作方案，规划实施禁止放牧区整治工程，总投资 191.30 万元，主要在水源地 200 米保护线设置防护网，正在争取资金实施。因雾坪水库保护区周边无规模养殖场，极个别家庭养殖户偶尔进入水源地二级保护区放牧，已组织村民开展宣传教育工作，引导村民不进入保护区放牧	未完成	
288	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有农业种植土地面积 641 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 10%，制定了水源地环境保护整治工作方案，规划实施农业面源污染治理工程，总投资 39.70 万元，建设农田肥水收集池 15 个、沉淀池 15 个、净化池 15 个、农作物秸秆堆沤池 30 个等面源污染治理项目，正在争取资金实施。雾坪水库二级保护区内农业种植情况摸底排查已开展，准备推行农药、化肥的减量行动	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
289	丽江市华坪县	雾坪水库	二级保护区内有子差拉村委会、子差拉完小及周边、竹麻地、干海子生活污水造成生活面源污染，未完善两污收集处理设施	完成进度 30%，制定了水源地环境保护整治工作方案，规划实施污水收集处理工程，总投资 652.30 万元，建设农村卫生厕所 195 个，污水管网 3900 米，污水一体化处理设备 1 个，正在争取资金实施；规划垃圾收集及处理工程，总投资 23.50 万元，建设 30 个垃圾焚烧炉，配套 30 个垃圾收集桶、1 辆垃圾清运车辆，正在争取资金实施建立了子差拉、竹麻地和干海子三个片区生活垃圾收集、收费保洁制度	未完成	
290	丽江市华坪县	雾坪水库	雾坪水库管理局至子差拉公路、雾坪水库管理局至干海子公路 2 条公路部分路段穿越一级保护区，未设立警示标志等	完成进度 100%，安装了视频监控、建立了车辆（人员）进出保护区登记管理制度、设置了限行控制花杆、减速垫、编制了危险化学品运输车辆穿越保护区应急预案	已完成	
291	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有农田 40 亩，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出	完成进度 75%，由永胜县农业局制定了整治方案，开展农业面源污染培训一期，开展种植结构调整，引导农户施用农家肥	未完成	
292	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有村庄，可能污染水源	完成进度 5%，已制定整治方案，正开展整治前期工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
293	丽江市永胜县	老板箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 45%，由永胜县制定整治方案，正开展整治前期工作。已在老板箐箐口浇灌部分立柱、建设了水源地标识牌 1 块，物理围栏 50 米，安装物理隔离设施 75 米，隔离人、畜进出，完成水源点保护物理围栏项目招标工作	未完成	
294	丽江市永胜县	老板箐	在一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 55%，永胜县交通局制定了整治方案，正开展整治前期工作，已安排施工队准备作业	未完成	
295	丽江市永胜县	老板箐	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度 12%，由永胜县羊坪乡、住建局制定整治方案，已委托编制《永胜县水源地污染防治工程实施方案》，其中，计划在赵家山箐和老板箐建设：DN300 污水干管 5.96 千米；DN200 收集支管 5.96 千米，共 11.92 千米；新建 1.2 立方米/天小型净化槽 28 座，10.20 平方米湿地 28 座；新建厕所 248 座	未完成	
296	丽江市永胜县	赵家山箐	二级保护区内有居住户，未完善两污收集处理设施	完成进度 15%，由永胜县羊坪乡、住建局制定整治方案，正开展整治前期工作。结合人居环境整治工程，完善两污收集率	未完成	
297	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有居住户，可能污染水源	完成进度 10%，由永胜县羊坪乡制定整治方案，正开展前期整治工作	未完成	
298	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 45%，已由永胜县住建局制定整治方案，正开展前期整治工作，已在赵家山箐箐口浇灌部分立柱，安装物理隔离设施 50 米。达到隔离人、畜进出的目的，完成水源点保护物理围栏项目招投标工作	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
299	丽江市永胜县	赵家山箐	一级保护区内有通村公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 40%，由永胜县交通局制定整治方案，正开展整治前期工作。已安排施工队准备作业	未完成	
300	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有一家餐饮行业，未限期搬迁	完成进度 100%，由永胜县环保局牵头，已依法拆除	已完成	
301	丽江市永胜县	羊坪水库	一级保护区人类活动频繁区域，未安装隔离网	完成进度 60%，已委托编制了《永胜县水源地污染防治工程实施方案》，完成水源点保护物理围栏项目招标工作	未完成	
302	丽江市永胜县	羊坪水库	二级保护区内有农业种植 8252 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 70%，已由永胜县农业局制定整治方案，已开展农业面源污染宣传培训 2 期，产业结构调整 2777 亩，绿色防控 2000 亩，测土配方施肥 100 亩	未完成	
303	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有 9 家餐饮行业，未关停或搬迁	完成进度 50%，由永胜县市场监督管理局牵头，8 家已停业整改，1 家正在注销	未完成	
304	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区区内有羊坪乡政府，未设立警示标志等	完成进度 55%，由永胜县羊坪乡、交通局、住建局制定整治方案，正开展前期整治工作。由羊坪乡、交通局加强对道路交通加强管制，并制定应急预案	未完成	
305	丽江市永胜县	羊坪水库	在二级保护区内有公路穿越，未设立警示标志等	完成进度 55%，由永胜县交通局制定整治方案，正开展前期整治工作。已安排施工队准备前期工作	未完成	
306	怒江州贡山县	明里娃	未设立保护区界标	完成进度 100%，设立了一、二级保护区界标	已完成	
307	怒江州贡山县	明里娃	原设立的部分警示标牌锈蚀严重，字迹辨认不清，标志牌不完善	完成进度 100%，设立了 4 块水源地标识牌	已完成	



问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
308	怒江州福贡县	上帕河	一级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度 100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
309	怒江州福贡县	上帕河	二级保护区矢量边界信息不符合规范要求	完成进度 100%，按要求规范制作了水源地矢量图	已完成	
310	迪庆州维西县	头道河水源地	未设立界标标志	完成进度 100%，编制完成矢量信息，迪庆州人民政府已通过规划方案并于 2018 年 5 月 29 日取得迪庆州人民政府批复同意。按照规划设立了界标标志	已完成	
311	迪庆州维西县	头道河水源地	二级保护区取水口上方有农业种植，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 60%，编制完成矢量信息，迪庆州人民政府已通过《维西县城集中式饮用水源地环境保护规划(修编)》	未完成	
312	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定一级保护区	完成进度 100%，编制完成矢量信息，迪庆州人民政府已通过《维西县城集中式饮用水源地环境保护规划(修编)》。已于 2018 年 5 月 29 日取得迪庆州人民政府批复。已划定一级保护区	已完成	
313	迪庆州维西县	纸厂河水源地	未划定二级保护区	完成进度 100%，编制完成矢量信息，迪庆州人民政府已通过《维西县城集中式饮用水源地环境保护规划(修编)》。已于 2018 年 5 月 29 日取得迪庆州人民政府批复。已划定二级保护区	已完成	
314	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有村庄，可能污染水源，计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	
315	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	一级保护区内有农业种植，未严格控制化肥、农药用量，未逐步退出。计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
316	迪庆州维西县	犁地坪水库水源地	二级保护区内有村庄，未完善两污收集处理设施。计划依法依规调整保护区范围	完成进度 100%，迪庆州人民政府已同意调出饮用水水源地	已完成	
317	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定一级保护区	完成进度 80%，编制完成矢量信息，水源地正在进行前期建设工作，还未开工建设	未完成	
318	迪庆州维西县	拉多阁水库水源地	未划定二级保护区	完成进度 80%，编制完成矢量信息，水源地正在进行前期建设工作，还未开工建设	未完成	
319	迪庆州德钦县	水磨房河	一级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，一级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
320	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，二级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
321	迪庆州德钦县	水磨房河	二级保护区内有一条公路穿过，未设立警示标志，未完善交通风险应急预案等。计划依法依规调整保护区范围	完成进度 50%，该公路为水磨房河河道治理便道，位于距取水口 100 米处，并在取水口下游，已依法依规调出保护区范围，尚未取得批复	未完成	
322	迪庆州德钦县	白马雪山	一级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，一级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
323	迪庆州德钦县	白马雪山	二级保护区未设立界标标志	完成进度 100%，二级保护区标识牌、警示牌等已设置并完成验收	已完成	
324	迪庆州德钦县	谷久浓河	一级保护区未设立界标标志	完成进度 30%，水库正在建设当中	未完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
325	迪庆州德钦县	谷久浓河	二级保护区未设立界标标志	完成进度 30%，水库正在建设当中	未完成	
326	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，划定方案已报临沧市政府审批	已完成	
327	临沧市凤庆县	头道河水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，划定方案已报临沧市政府审批	已完成	
328	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有 112 亩农户承包地，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，镇康县农业、水利、环保等部门加大农业面源污染执法力度。调整种植坚果、咖啡，逐步改变种植方式实现生态化种植	已完成	
329	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内存在水库未建设前已有 180 户农户的村庄，未完善两污收集处理设施	完成进度 80%，已修建截污沟，杜绝农户生活污水直接进入库区，污水用于农灌。正在建设垃圾处理池，将生活垃圾集中收集后运至县城生活垃圾处理厂	未完成	
330	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有机耕路 1 条，未设立警示标志	完成进度 100%，设立了警示标志，禁止有毒化学品运输车辆进入	已完成	
331	临沧市镇康县	南伞水库	二级保护区内有村级公路 1 条，未设立警示标志	完成进度 100%，设立了警示标志，禁止有毒化学品运输车辆进入	已完成	
332	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内有耕地面积 577.3 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
333	临沧市沧源县	坝卡大沟水源地	二级保护区内存在 8 户 20 人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水收集系统，处理后用于农灌	已完成	
334	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内有耕地面积 57.7 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	
335	临沧市沧源县	坝卡水塘水源地	二级保护区内存在 4 户 8 人勐董镇坝卡村民，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，加大宣传力度，结合人居环境提升、农村环境综合整治、脱贫攻坚等方式对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水收集系统，处理后用于农灌	已完成	
336	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内有农业种植 298 亩，未科学种植，未严格控制农药、化肥、地膜的使用量	完成进度 100%，改变传统种植方式，创新和发展生态农业，提倡种植经济林果木替代传统农业；加大宣传力度，提高当地农村环保意识，加强了农药和化肥使用管理	已完成	
337	临沧市沧源县	芒告水源地	二级保护区内存在 22 户 55 人勐董镇达董村下五组和坝卡村民班棚老寨分散居住农户，未完善两污收集处理设施	完成进度 100%，勐董镇达董村 4 组和班棚村老寨村民分散居住有 22 户，已完成搬迁，同时对新搬迁点加大宣传力度，对生活垃圾集中收集处理；建立了农村生活污水系统，集中收集处理后用于农灌	已完成	
338	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，该水库长期被列为备用水源，从未启用供水，目前已报请省市两级水务部门取消该饮用水源	已完成	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体描述	整治进展情况	是否完成整治	备注
339	临沧市沧源县	勐董水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，该水库长期被列为备用水源，从未启用供水，目前已报请省市两级水务部门取消该饮用水源	已完成	
340	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定一级保护区	完成进度 100%，划定方案已报临沧市政府审批同意	已完成	
341	临沧市沧源县	达董水库	尚未划定二级保护区	完成进度 100%，划定方案已报临沧市政府审批同意	已完成	